

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de enero del 2022 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de septiembre del 2023 14:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de febrero del 2022 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2021-0-186

Referencia 4410414

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
- o Servicio Madrileño de Salud
- o Dirección General Asistencial
- o Gerencia Asistencial de Hospitales
- o Hospital Universitario 12 de Octubre

• Objeto del contrato

Arrendamiento de módulos prefabricados para la implantación temporal del área de consultas de la urgencia general en el Hospital Universitario 12 de Octubre

• Tipo de contrato

Suministros

• Código CPV

44211100-3

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Valor estimado sin impuestos

125.800,00 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

58.600,00 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

70.906,00 euros

• Duración del contrato

6 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

1 de febrero del 2022 18:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

372.12 KB

JUSTIF_RESUELVE_INIC_APROB (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

299.54 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

1.23 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

823.29 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

* Presentación de ofertas:

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Juicios de valor:

09 de febrero de 2022 a las 10:00; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041. **No pública**

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

-16 de febrero de 2022 a las 10:00; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041. **No pública**

Tablón de anuncios electrónico

Rel.adm.2021-0-186 (Publicado el 2 de febrero del 2022 14:45)

[Descargar](#)

157.6 KB

Requerimiento baja temeraria (Publicado el 23 de febrero del 2022 14:31)

[Descargar](#)

829.14 KB

Informe justificativo viabilidad oferta económica (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

928.55 KB

Informe justificativo aceptación oferta económica (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

250.23 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

B28871192

Nombre o razón social del adjudicatario:

Algeco Construcciones Modulares, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

38.748,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

46.885,08 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:54)

[Descargar](#)

705.58 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:54)

[Descargar](#)

703.89 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:54)

[Descargar](#)

589.33 KB

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/10/2022

NIF del contratista:

B28871192

Nombre o razón social del contratista:

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

33.600,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

40.656,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

25/04/2023

NIF del contratista:

B28871192

Nombre o razón social del contratista:

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. (2ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

11.200,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

13.552,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

Fecha de aprobación

23/06/2023

NIF del contratista:

B28871192

Nombre o razón social del contratista:

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. (3ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

5.600,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

6.776,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

1 meses

Fecha de aprobación

25/07/2023

NIF del contratista:

B28871192

Nombre o razón social del contratista:

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. (4ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

5.600,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

6.776,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 28 de marzo del 2022 08:45)

[Descargar](#)

309 KB

Fecha publicación adjudicación:

28 de marzo del 2022

Anuncio Formalizacion (Publicado el 3 de Mayo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

592.41 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

3 de Mayo del 2022

ACTA Nº 39-22 Exp 2021-0-186 (02-02-22) (Publicado el 23 de febrero del 2022 14:31)

[Descargar](#)

951.39 KB

ACTA Nº 53-22 Exp 2021-0-186 (16-02-22) (Publicado el 7 de marzo del 2022 09:01)

[Descargar](#)

4.74 MB

ACTA Nº 62-22 Exp 2021-0-186 (23-02-22) (Publicado el 14 de marzo del 2022 08:16)

[Descargar](#)

885.29 KB

ACTA Nº 39-22 Exp 2021-0-186 (02-02-22) (Publicado el 21 de febrero del 2022 12:46)

[Descargar](#)

942.82 KB

ACTA Nº 76-22 Exp.2021-0-186 (09-03-2022) (Publicado el 23 de marzo del 2022 11:16)

[Descargar](#)

3.77 MB

ACTA Nº 102-22 Exp.2021-0-186 (23-03-2022) (Publicado el 18 de abril del 2022 14:45)

[Descargar](#)

1.03 MB

Informe técnico juicio de valor (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

1.27 MB

Informe técnico formulas (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

394.63 KB

INSTANCIA (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

51.89 KB

DEUC

[Descargar](#)

245.67 KB

Anuncio Licitación 2021-0-186 (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

307.04 KB

plano de distribución 2021-0-186 (Publicado el 24 de enero del 2022 16:00)

[Descargar](#)

393.44 KB

Resolución Formalizacion (Publicado el 3 de Mayo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

589.43 KB

CONTRATOS_ANEXOS (Publicado el 4 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

799.86 KB

Prórroga (Publicado el 21 de noviembre del 2022 14:15)

[Descargar](#)

165.28 KB