

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de enero del 2022 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de septiembre del 2023 14:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de febrero del 2022 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2021-0-186

Referencia 4410414

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Arrendamiento de módulos prefabricados para la implantación temporal del área de consultas de la urgencia general en el Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 44211100-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 125.800,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 58.600,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 70.906,00 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de febrero del 2022 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

JUSTIF_RESUELVE_INIC_APROB (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Juicios de valor:

09 de febrero de 2022 a las 10:00; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041. **No pública**

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

-16 de febrero de 2022 a las 10:00; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041. **No pública**

Tablón de anuncios electrónico

Rel.adm.2021-0-186 (Publicado el 2 de febrero del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Requerimiento baja temeraria (Publicado el 23 de febrero del 2022 14:31)

[Descargar](#)

Informe justificativo viabilidad oferta económica (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Informe justificativo aceptación oferta económica (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B28871192
Nombre o razón social del adjudicatario:	Algeco Construcciones Modulares, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	38.748,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	46.885,08 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:54)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	14/10/2022
NIF del contratista:	B28871192
Nombre o razón social del contratista:	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 33.600,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 40.656,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 25/04/2023

NIF del contratista: B28871192

Nombre o razón social del contratista: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. (2ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 11.200,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 13.552,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 23/06/2023

NIF del contratista: B28871192

Nombre o razón social del contratista: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. (3ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.600,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.776,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 25/07/2023

NIF del contratista: B28871192

Nombre o razón social del contratista: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. (4ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.600,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.776,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 28 de marzo del 2022 08:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 28 de marzo del 2022

Anuncio Formalizacion (Publicado el 3 de Mayo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de Mayo del 2022

ACTA Nº 39-22 Exp 2021-0-186 (02-02-22) (Publicado el 23 de febrero del 2022 14:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 53-22 Exp 2021-0-186 (16-02-22) (Publicado el 7 de marzo del 2022 09:01)

[Descargar](#)

ACTA Nº 62-22 Exp 2021-0-186 (23-02-22) (Publicado el 14 de marzo del 2022 08:16)

[Descargar](#)

ACTA Nº 39-22 Exp 2021-0-186 (02-02-22) (Publicado el 21 de febrero del 2022 12:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 76-22 Exp.2021-0-186 (09-03-2022) (Publicado el 23 de marzo del 2022 11:16)

[Descargar](#)

ACTA Nº 102-22 Exp.2021-0-186 (23-03-2022) (Publicado el 18 de abril del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Informe técnico juicio de valor (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 14 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

INSTANCIA (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Anuncio Licitación 2021-0-186 (Publicado el 13 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

plano de distribución 2021-0-186 (Publicado el 24 de enero del 2022 16:00)

[Descargar](#)

Resolución Formalizacion (Publicado el 3 de Mayo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

CONTRATOS_ANEXOS (Publicado el 4 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Prórroga (Publicado el 21 de noviembre del 2022 14:15)

[Descargar](#)
