



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006373

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: 7722000333
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN DE
METRO DE MADRID.

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2900000331

Dirección:
Explotación
Ferroviaria

Metro de Madrid, S.A. **Área:** Ingeniería de
Instalaciones

División:
Instalaciones y
Sistemas de
Información

Servicio: Ing. Sist. de
Explotación

Responsable del Contrato: Miguel Ángel Carretero

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000333 para adecuación de las instalaciones de Protección Contra Incendios de la estación de Chamartín de Metro de Madrid.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7722000333

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: Adecuación de las instalaciones de Protección Contra Incendios de la estación de Chamartín de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

1012200097

- **Número de SC del contrato original**

2900000331

- **Contratista**

COFELY ESPAÑA, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

670.205,50 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 818.361,19 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato.

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 11 meses.

- *Fecha inicio: 09.02.2023*
- *Fecha finalización: 08.01.2024*

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

☐ Sí

3 ANTECEDENTES

METRO DE MADRID, S.A. y COFELY ESPAÑA, S.A. suscribieron el contrato de Obras nº 7722000333 el 09/01/2023 para la adecuación de las Instalaciones del Sistema de Protección Contra Incendios en la estación de Chamartín Metro de Madrid, para su registro en Industria según normativa vigente, englobando trabajos sobre los siguientes subsistemas:

- Detección de incendios analógica y de aspiración
- Pulsadores de alarma y sirenas de alerta
- Extinción por agua nebulizada
- Columna seca y extintores manuales
- Señalización de evacuación

Debido a la complejidad de la estación, y las diversas actuaciones necesarias a llevar a cabo, se han producido dificultades en la ejecución de determinados elementos:

- Fabricación e instalación de nuevos paneles de extinción para la estación, debido a retrasos en el suministro de los diferentes componentes, así como en el montaje final de los mismos, que son necesarios para el inicio de todas las pruebas de puesta en marcha y verificación.
- Retraso en el suministro de algunos equipos de detección de aspiración, necesarios para su instalación en el interior de ascensores.
- Dificultad para encajar en fechas adecuadas la planificación de las pruebas de integración de todos los equipos de detección y extinción incendios en

subsistema de centralización del SCPCI, debido a los retrasos acumulados anteriores, que limitan las pruebas finales de puesta en marcha definitiva de los sistemas de PCI.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☐ NO
☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
 - Dificultad/retrasos en la adquisición de algunos materiales, así como el montaje de equipamientos específicos de protección contra incendios objeto de la obra en cuestión.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 08.03.2024
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Una vez determinados los plazos concretos de montaje y recepción de materiales pendientes, se planifica la puesta en marcha y todas las actuaciones contempladas en el contrato, dentro de los dos meses de plazo solicitados de ampliación, agilizando lo máximo posible dichos trabajos, para que el retraso sea el menor tiempo posible con respecto a la fecha inicial de finalización.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO	
AÑO	2023	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	670.205,50 €	461.560,89 €	208.644,61 €
CENTRO.ACCIÓN	18.064	18.064	18.064
PEP	H3212	H3212	H3212

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.