



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA SC DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 5000007970**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: CONTRATO MIXTO PARA EL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN EN SUBESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID, S.A. (1ª Ampliación de plazo)**

**NÚMERO DE LA SC ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003158**

<b>Dirección/ Gerencia:</b>	EXPLOTACIÓN FERROVIARIA	<b>Área:</b>	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
	Metro de Madrid, S.A.		
<b>División:</b>	INSTALACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION	<b>Servicio:</b>	INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

**Responsable del Contrato:** PABLO LÓPEZ ALBERCA

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato mixto para el suministro e instalación de equipos de ventilación en subestaciones de la red de Metro de Madrid.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7721000118

- **Objeto del contrato**

Contrato de Servicio y Suministro consistente en: Suministro e instalación de ventiladores, sistemas de compuertas y/o silenciadores en sustitución de equipos ya en uso situados en las subestaciones distribuidas por toda la red de METRO.

- **Número de la licitación**

6012000346.

- **Número de SC del contrato original**

2000003158.

- **Contratista**

TECNIPLAN, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

Importe inicial del contrato: 196.574,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 196.574,00 euros, IVA excluido.

▪ **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
  - o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por se rige por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 48 meses.
  - *Fecha inicio: 30/06/2021*
  - *Fecha finalización: 29/06/2025*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación de plazo de ejecución?

☒ NO

### 3 ANTECEDENTES

A continuación, se muestran los principales hitos en la formalización de las distintas fases del contrato.

El contrato se firma el día 24/05/2021 y la Autorización de Acceso a las Subestaciones se formaliza el 23/06/2021, que, unido al tiempo para programación y preparación de los primeros trabajos, supone un retraso de 2 meses.

Dicho retraso provoca a su vez, que los plazos de suministros hayan aumentado con respecto a los previstos por Metro de Madrid provocando un retraso adicional de 4 meses.

Por otra parte, a mediados de 2024 se inició una campaña de toma de datos de las ventilaciones de las subestaciones eléctricas para tener una visión global del estado de estas ventilaciones y acometer las actuaciones necesarias. Debido a la dificultad para disponer de personal de Energía para la toma de datos por la necesidad de realizar otros trabajos, la toma de datos ha tardado en completarse más de lo esperado, lo cual ha conllevado que el traslado de las incidencias al contratista se ha demorado, reduciendo el tiempo del que dispone el contratista para completar los trabajos.

Por todo ello y de acuerdo con el contratista se solicita una ampliación de plazo de 10 meses. (Se adjunta el e-mail de aceptación por parte del contratista) (1ª ampliación de plazo)

#### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?  
☒ NO  
☐ Sí
- Debido a los retrasos provocados por gestiones propias de Metro de Madrid en la formalización de la Autorización de Acceso a las Subestaciones en (2 meses). Dichos retrasos provocan a su vez, que los plazos de suministros hayan aumentado con respecto a los previstos por Metro de Madrid provocando un retraso adicional de 4 meses. La tardanza en completar la campaña de toma de datos de las ventilaciones ha ocasionado un retraso adicional para encargar materiales y acometer trabajos.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 29/04/2026
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Debido a los retrasos descritos anteriormente, se propone aumentar 10 meses el plazo de ejecución.

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El reparto del importe que supone esta ampliación queda como se indica a continuación:

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL						
AÑO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	14.527,91	18.106,31	21.617,15	30.454,58	111.868,04	-
ACCIÓN	028	028	028	028	028	
EXPEDIENTE	I2265	I2265	I2265	I2265	I2265	

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO						
AÑO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	14.527,91	18.106,31	21.617,15	30.454,58	75.466,40	36.401,64
ACCIÓN	028	028	028	028	028	028
EXPEDIENTE	I2265	I2265	I2265	I2265	I2265	I2265

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos