



Memoria justificativa 1ª Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006111

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: RENOVACIÓN DEL
SISTEMA DE MEGAFONÍA DE VARIAS ESTACIONES DE
LA RED DE METRO DE MADRID.**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2900000335

Dirección / Explotación Ferroviaria
Subdirección:

Área: Ingeniería de
Instalaciones

División: Instalaciones y Sistemas
de Información

Servicio: Ingeniería de Sistemas de
Explotación

Responsable del Contrato: Carlos Nevado Fernández

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución del contrato de Inversión N.º 7722000323.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7722000323

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicios consistente en RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE MEGAFONÍA EN VARIAS ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID.

- **Número de la licitación**

1012200095

- **Número de SC del contrato original**

2900000335

- **Contratista**

UTE REVENGA INGENIEROS, S.A.- REVENGA SEGURIDAD, S.A. MET SEG E.

- **Importe inicial del contrato**

422.380,51 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 554.431,53 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato.

Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 8 Meses
 - *Fecha inicio:* 16.02.2023
 - *Fecha finalización:* 15.10.2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el

3 ANTECEDENTES

Con fecha 9 de enero de 2023, se firmó el contrato de referencia, con una duración de ocho (8) meses, que empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo, es decir, el 16 de febrero de 2023.

Se ha solicitado a Metro la necesidad de actuar en cuartos técnicos de CT en las estaciones objeto de actuación para la instalación de equipos de megafonía, la demora en la obtención de permisos está suponiendo retrasos en la ejecución de la instalación en dichos cuartos hasta el punto en el que, actualmente, están pendiente de ejecución.

Durante el replanteo se ha comprobado la dificultad añadida de cablear el nuevo sistema de megafonía por la estación de Príncipe Pío, donde existen tramos de estación que no están cubiertos por canalizaciones necesarias para albergar el tendido de cables necesario. Esta falta de encaminamientos provoca la necesidad de instalación de bandejas y tubos, no contemplados en el alcance del pliego de licitación y que provoca la necesidad de solicitar un modificado con las nuevas partidas necesarias previo al acopio de materiales y su correspondiente instalación.

De igual forma se ha identificado la necesidad de modificar la unidad maestra de las estaciones donde se cambia el sistema, acción que no aparecían contemplados en el proyecto de licitación.

Por todo esto, se hace necesario solicitar una ampliación de plazo de 3 meses siendo la nueva fecha prevista para la finalización de los trabajos el día 15 de enero de 2024.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Falta de permisos correspondientes por parte de metro por demora de contestación a los documentos presentados.

Falta de canalizaciones en la estación de Príncipe Pío que no se contemplaba en proyecto.

Necesidad de realizar actuaciones sobre las Unidades Maestras en las estaciones donde se realiza el cambio que no se contemplaba en proyecto.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: **15.01.2024**
- Justificación de la nueva fecha propuesta: de acuerdo con la nueva planificación acordada con el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

“NO PROCEDE” reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.