

Informe Nº1 sobre penalizaciones:

Contrato: 102/2018 – Plan Red: Lote 4.

DSO: 21ACCR.10218LT04.002 - Renovación de red en el Paseo de la Dirección (Tetuán, T. M. Madrid).

Área: Construcción Tratamiento y Regulación

Fecha: 27 de febrero de 2023

**INFORME Nº1 SOBRE PENALIZACIONES Y DETERMINACIÓN DE LAS MISMAS. CONTRATO 102/2018.
LOTE 4 - DSO 002: RENOVACIÓN DE RED EN EL PASEO DE LA DIRECCIÓN (TETUÁN, T.M. MADRID).**

1. Hechos

Con fecha 7 de diciembre de 2022, durante los trabajos de renovación de red del DSO 002 en la confluencia de las calles Isla de Córcega y Ofelia Nieto del distrito Tetuán, se produjo un accidente en el que el conductor de un dumper salió despedido a una zanja, sufriendo una caída de aproximadamente 2 metros, quedando el dumper semivolcado.

En el apartado 2 "Evaluación de incidencia" del informe presentado por el Director de Obra, Álvaro Hernández López, se expone que "El trabajador en el momento del accidente no llevaba el cinturón de seguridad. De la inspección posterior del vehículo dumper se concluye adicionalmente que el cinturón estaba en mal estado. El dumper no era apto para realizar ningún tipo de trabajo. Debería haberse revisado para permitir su uso y funcionamiento y estar inmovilizado hasta disponer de un correcto cinturón de seguridad."

Dicho informe concluye que los incumplimientos detectados en el Plan de Seguridad y Salud pueden ser objeto de sanción y se traslada a Canal de Isabel II, S.A., M. P. para que proceda, si lo considera oportuno, al inicio del procedimiento de sanción.

2. Aplicación del apartado 1 de la Cláusula 38 del PCAP del contrato de obras 102/2018, Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones del Contratista.

De acuerdo con el informe presentado por el Director de Obra se decide penalizar al Contratista aplicando el apartado 1 de la Cláusula 38 del PCAP del contrato de obras 102/2018 "Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones del Contratista", que establece que el Contratista debe cumplir todas las obligaciones previstas en la Ley en materia de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas otras normas legales o convencionales que contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral. Además, de manera particular, se indica que será Obligación del Contratista: "- Asegurar que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores".

La penalización resultante de aplicar el apartado 1 de la Cláusula 38 del PCAP del contrato de obras 102/2018 asciende a 4.758,01 euros.

PENALIZACIONES RECOGIDAS EN ESTE INFORME Nº1	4.758,01 €
PENALIZACIONES RECOGIDAS EN OTROS INFORMES ANTERIORES	0,0 €
TOTAL DE PENALIZACIONES APLICADAS	4.758,01 €
DEDUCCIONES YA EFECTUADAS EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	0,0 €
DEDUCCIÓN A EFECTUAR EN CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 12	4.758,01 €

Asciende la presente penalización a la expresada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO.

Madrid, a 27 de febrero de 2023.

El Contratista,


Carlos Ramos Navarro

El Director de las obras,


Firmado digitalmente
por HERNÁNDEZ
LOPEZ ALVARO -
Álvaro Hernández López

El Responsable del Contrato,

GARCÍA SANCET
JOSE MARÍA -
Firmado digitalmente
por GARCÍA SANCET
JOSE MARÍA -
AUTH
José M^a García Sancet