

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U.

ASUNTO: AP03. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 37/2019

Recibida su comunicación de 25 de abril de 2025 en la que solicitan la ampliación del plazo de ejecución de las "OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES" correspondientes al contrato número 37/2019, y visto el informe de nuestros Servicios Técnicos, se accede a su solicitud y se concede la ampliación de plazo de ejecución del contrato de DOS (2) MESES, con lo que la nueva fecha de finalización de los trabajos se fija para el 13 de julio de 2025

Esta ampliación de plazo no supone un incremento en el precio del contrato vigente.

Se deja constancia, mediante firma en conformidad de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U., de que ambas partes no tienen nada que reclamarse por la presente ampliación de plazo de ejecución del contrato, en la medida en que los hechos que la motivan derivan de circunstancias ajenas a Canal de Isabel II:

- 1º. Actualmente se están realizando las pruebas de señales de los equipos de control, y se van a realizar las pruebas finales para la puesta en marcha del depósito y los bombeos.
- 2º. A petición del Área del Jarama, una vez puesto en funcionamiento el depósito tiene que estar en funcionamiento al menos durante un mes para confirmar que no tienen ningún problema en la instalación antes de demoler el depósito antiguo.
- 3º. Además de todo ello seguimos pendiente con el permiso de Confederación Hidrográfica del Tajo para la ejecución de la terminación del desagüe al arroyo

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 05.05.2025 13:00:38

Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería

Conforme:

PASCUAL
GARCIA
EDMUNDO -

Firmado digitalmente
por PASCUAL GARCIA
EDMUNDO -

Fecha: 2025.05.05
14:29:01 +02'00'

Edmundo Pascual García
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U.