

Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000009025

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: OBRAS DE
IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES DE LA ESTACIÓN
DE VENTAS DE METRO DE MADRID**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000003123

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructura y Estaciones

Responsable del Contrato: María Villa

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7722000155

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VENTAS DE METRO DE MADRID

- **Número de la licitación**

6012100243

- **Número de SC del contrato original**

2000003123

- **Contratista**

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

- **Importe inicial del contrato**

14.254.982,33 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 19.964.961,25 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020) y LCSP (apartado 2 de la disposición octava de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público).

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

▪ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 19 meses
 - Fecha inicio: 10/04/2024
 - Fecha finalización: 08/12/2025
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☐ No
 - ☒ Sí, hasta el 09/09/2026 SC 5000007769

3 ANTECEDENTES

Las actividades principales del contrato de referencia es la implantación de ascensores y modernización y reforma integral de instalaciones de la estación de Ventas.

Debido a las interferencias de los permisos de las ocupaciones debido a los eventos taurinos, la obra ha sufrido un retraso de su plazo contractual, debido a periodos de desimplantación que no le han permitido el rendimiento normal de los trabajos.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Eventos taurinos que afectan a las ocupaciones necesarias para realizar los alcances de los trabajos del contrato de referencia.
- Plazo de ampliación que se propone: 11 semanas y 5 días.
- Justificación del plazo propuesto: Tras un estudio de los trabajos planificados pendientes, se han estimado los rendimientos.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No es necesaria ampliación presupuestaria.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos