



**Comunidad de Madrid**  
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E  
INFRAESTRUCTURAS

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.



**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU

## **ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE MADRID A EL CASAR. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA- FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: A/OBR-000891/2021**

### **Antecedentes de hecho**

**Primero.** El contrato se formalizó el 3 de febrero de 2022, con plazo de ejecución de 22 meses.

**Segundo.** El 8 de febrero de 2022 se levantó acta de comprobación del replanteo estableciéndose como fecha de comienzo de las obras 9 de febrero de 2022.

**Tercero.** Mediante Orden de fecha 23 de noviembre de 2023 el plazo del contrato se amplió hasta el 8 de enero de 2024.

**Cuarto.** Por Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de fecha 19 de diciembre de 2023 fue aprobada la primera modificación del contrato, que ampliaba el plazo de ejecución del contrato hasta el 8 de noviembre de 2024.

**Quinto.** Mediante Orden de 30 de octubre de 2024, se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el 8 de marzo de 2025 (4 meses).

**Sexto.** Mediante Orden de 6 de marzo de 2025, se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el 23 de marzo de 2025.

**Séptimo.** El 19 de marzo de 2025, la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo ha formulado propuesta de ampliación del plazo por un periodo de 15 días, por causa no imputable al contratista, pasando a ser la nueva finalización del contrato el día 7 de abril de 2025. La propuesta indica a este respecto que:

*“Las condiciones meteorológicas que han tenido lugar durante este mes de marzo han producido retrasos en los trabajos relativos al aparcamiento en superficie y ajardinamiento del fondo de saco, obligando a subsanar trabajos previamente ejecutados relativos a zanjas y movimiento de tierras y haciendo imposible la ejecución de otros como aglomerado, pintura y ajardinamiento”.*

El contratista ha mostrado su conformidad el 19 de marzo de 2025.

### **Fundamentos de derecho**

Artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 100.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas



## **ORDENO:**

Ampliar el plazo de ejecución del Contrato de obras de construcción de la prolongación de la línea 3 del Metro de Madrid a El Casar. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU (Expediente A/OBR 000891/2021) hasta el día 7 de abril de 2025, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

**EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**P.D. (Orden 27.12.2023)**  
**EL VICECONSEJERO**

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA  
Fecha: 2025.03.20 14:58