



Memoria Justificativa

1ª Ampliación del Plazo de Ejecución

NÚMERO DE LA SC DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: 5000005769

OBJETO CONTRATO ORIGEN: INTEGRACIÓN DE
INTERFONOS EN EL SISTEMA CENTRALIZADO DE
INTERFONÍA

NÚMERO DE LA SC DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: 2000003464

Metro de Madrid, S.A.

DIRECCIÓN: EXPLOTACIÓN
FERROVIARIA

ÁREA: COMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

DIVISIÓN: INSTALACIONES Y SISTEMAS
INFORMACIÓN

SERVICIO: COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO DE CENTROS
DE CONTROL

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Ricardo Sánchez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de Integración de interfonos en la plataforma del Sistema de Centralización de la Interfonía (en adelante SCI).

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato:** 7722000018.
- **Objeto del contrato:** Contratación del suministro consistente en la integración de interfonos en el SCI.
- **Número de la licitación:** 6012100277.
- **Número de SC del contrato original:** 2000003464.
- **Contratista:** SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
- **Importe inicial del contrato:** 108.850,00 euros, IVA excluido.
- **Valor estimado del contrato:** 109.060,00 euros, IVA excluido.
- **Régimen Jurídico:**
 - **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** LCSP (Ley 9/2017).
 - **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).
- **Duración del contrato:**
 - Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato.
 - Fecha de inicio: 1 de junio de 2022.
 - Fecha de finalización: 28 de febrero de 2023.
 - ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
 - ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí

3 ANTECEDENTES

Con fecha 1 de marzo de 2022 se formalizó el contrato 7722000018, adjudicado a la empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA por un importe de 108.850,00 euros, y un plazo de ejecución de 9 meses.

El alcance del contrato consiste en la integración de los interfonos de 70 estaciones en la plataforma SCI. El contrato finaliza el 28 de febrero de 2023 y a día de hoy quedan por incluir en el SCI dos estaciones: Colonia Jardín y Estadio Metropolitano. En estas estaciones se han localizado una serie de deficiencias que impiden su integración en el SCI que obliga a realizar intervenciones adicionales que no pueden ejecutarse en el ámbito de este contrato.

Los defectos encontrados afectan al Telecontrol Centralizado de Estaciones (TCE) y Móvil (TCM). Concretamente, los interfonos operados no se corresponden con los que realmente están instalados en la estación, ni en número ni en emplazamiento. Para corregirlo es necesario reconfigurar en el TCE y el TCM toda la instalación de la interfonía, cambiar en el Sistema de Control de Estación (SCE) la asignación de las cámaras que se fijan cuando se recibe llamada de un interfono, para que se corresponda con la nueva configuración, y realizar los cambios necesarios en las centrales de interfonía.

Los cambios en el SCE y en las centrales se realizarán con recursos propios, pero las modificaciones en el TCE y TCM es necesario contratarlas.

Por este motivo, no se prevé que puedan terminarse los trabajos de integración en el periodo de ejecución previsto.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Durante la ejecución de los trabajos de campo en las estaciones de Colonia Jardín y Estadio Metropolitano se han detectado una serie de deficiencias en la instalación que impiden integrar correctamente en el SCI los interfonos de las mismas.

Con el fin de solucionarlo se está en proceso de tramitar una nueva contratación que resuelva los problemas detectados y así poder finalizar el proceso de integración una vez se solucionen las deficiencias existentes.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 27 de agosto de 2023.
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Para poder terminar la integración de las estaciones de Colonia Jardín y Estadio Metropolitano es necesario tramitar previamente una contratación adicional. La fecha de finalización de los trabajos se ha ampliado en 6 meses, que

consideramos debe ser suficiente para la ejecución de la nueva contratación y la conclusión de los trabajos de integración.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO
AÑO	2023	2023
IMPORTE PERMITIDO	3.110,00 €	3.110,00 €
ACCIÓN	08.120	08.120
EXPEDIENTE/PEP	N1794	N1794

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.