



## Memoria justificativa 1ª Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**  
5000005712

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:**

**DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CUATRO  
DIAGONALES PARA OBRAS DE RENOVACIÓN ENTRE  
SOL Y VALDECARROS EN LÍNEA 1 (lote 2)**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**  
2000003638

**PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO**

**Dirección:**

EXPLOTACIÓN FERROVIARIA

**Área:**

OBRA CIVIL

**División:**

**Servicio:**

SUPERESTRUCTURA  
DE VÍA

**Responsable del Contrato:** EDUARDO GUZMÁN I

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000321 "diseño, fabricación y suministro de cuatro diagonales para obras de renovación entre Sol y Valdecarros en Línea 1" (lote 2).

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7722000321

- **Objeto del contrato**

*Contrato de suministro consistente en: diseño, fabricación y suministro de cuatro diagonales para obras de renovación entre Sol y Valdecarros en Línea 1" (lote 2)*

- **Número de la licitación**

6012200163

- **Número de SC del contrato original**

2000003638

- **Contratista**

Voestalpine Railway Systems Jez, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

514.374,30 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 1.137.695,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:

- o LCSP (Ley 9/2017), en lo que respecta al apdo. 2 de la disposición adicional octava
  - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las normas contenidas en el Título VI del RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020) (artículos 105 a 113).

#### ▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 3 meses
    - Fecha inicio: 20/01/2023
    - Fecha finalización: 20/04/2023
  - ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
- ☒ NO

### 3 ANTECEDENTES

Tanto los aparatos de vía como sus repuestos se conforman con materiales de distinto origen y naturaleza. Los fabricantes de estos elementos ferroviarios se encargan del diseño y posterior fabricación, según especificaciones del cliente. Sin embargo, parte de los materiales y piezas que lo integran deben ser suministrados por terceras empresas, como por ejemplo las placas de apoyo de carril o los clips de sujeción.

En la actualidad, y según el contratista, la coyuntura actual de los efectos de la pandemia de los últimos años, y del conflicto bélico del este de Europa, supone una afección directa y global a la cadena de aprovisionamientos, lo cual redundará en un retraso general en la compra de materias primas, y elementos necesarios para la fabricación de cruzamientos y cambios. Dicho de otro modo, el adjudicatario del contrato viene sufriendo retrasos en los plazos de entrega de materiales por empresas suministradoras propias externas, para poder dotarse de las materias primas necesarias para la fabricación del producto acabado.

No obstante lo anterior, para mitigar esta situación, Voestalpine Railway Systems Jez, S.L. trata de dotarse de acopios previos incluso antes del inicio de ejecución de sus contratos.

Por lo expuesto anteriormente, y los plazos ajustados de licitación, se solicita una ampliación del plazo contractual.

#### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Retrasos en los plazos de entrega de materias primas necesarias para la fabricación de los suministros, conforme a lo anteriormente expuesto.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 21/05/2023

- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Se requiere disponer de un plazo adicional al fijado contractualmente para la fabricación de los aparatos de vía objeto de la contratación, una vez el contratista se dote de suministros propios por parte de terceras empresas, las cuales actualmente tienen retrasos en los plazos de entrega.

#### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

##### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL			PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	-	514.374,30 €	-	-	514.374,30 €	-
PEP	-	04 002	-	-	04 002	-
EXPEDIENTE	-	S 3232	-	-	S 3232	-

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*