

Orden de ampliación del plazo de ejecución del contrato “Obras de consolidación y/o estabilización del terreno en una superficie de entre 5001 y 10.000 m2 afectado por la línea 7b de Metro de Madrid”. OBR-034366/2022

Antecedentes de hecho

Primero: En fecha 28 de septiembre de 2022 el órgano de contratación ordenó la contratación mediante tramitación de emergencia con plazo estimado de ejecución de 7 meses. Se inició su ejecución en fecha 11 de octubre de 2022.

Segundo: A la vista de la solicitud del contratista de fecha 24 de marzo de 2023 la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, en fecha 9 de mayo de 2023, ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de agosto de 2023.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

ORDENO:

Ampliar el plazo de ejecución del contrato “Obras de consolidación y/o estabilización del terreno en una superficie de entre 5001 y 10.000 m2 afectado por la línea 7b de Metro de Madrid”, hasta el 10 de agosto de 2023, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 09/09/2021)
EL VICECONSEJERO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Firmado digitalmente por: DIAZ-PACHE GOSENDE CARLOS
Fecha: 2023.05.10 10:37