

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.  
CIF. A46146387

**ASUNTO: AP02. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 292/2021**

Recibida su comunicación de 13 de mayo de 2025 en la que solicitan la ampliación del plazo de ejecución de las "OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO" correspondientes al contrato número 292/2021, y visto el informe de nuestros Servicios Técnicos, se accede a su solicitud y se concede la ampliación de plazo de ejecución del contrato de SEIS (6) MESES, con lo que la nueva fecha de finalización de los trabajos se fija para 22 de diciembre de 2025.

Esta ampliación de plazo no supone un incremento en el precio del contrato vigente.

Se deja constancia, mediante firma en conformidad de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. de que ambas partes no tienen nada que reclamarse por la presente ampliación de plazo de ejecución del contrato, en la medida en que los hechos que la motivan derivan de circunstancias ajenas a Canal de Isabel II:

- 1º. Imposibilidad de suministrar placas solares de las características especificadas en el Proyecto Constructivo al haberse quedado obsoletas y descatalogadas debido a la rápida evolución tecnológica de este tipo de instalaciones, por lo que, ha hecho necesario realizar modificaciones en el Proyecto original, recalcular y dimensionar con la nueva potencia de las placas actuales, redefinir equipos específicos de fuerza y control de la planta, con el consiguiente retraso en esos suministros

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

Firmado electronicamente por: JUAN  
SÁNCHEZ GARCÍA  
En la fecha y hora 16.05.2025 11:30:10

**Juan Sánchez García**  
Director de Innovación e Ingeniería

**Conforme:**

Firmado digitalmente por  
Javier Garnica  
Romero  
Fecha:  
2025.05.19  
13:25:56 +02'00'

**Javier Garnica Romero**  
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.