

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

**Orden de ampliación de plazo parcial del contrato de “SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN SUR DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID”.
(Expediente A/SER-005914/2022)**

Antecedentes de hecho

Primero: El contrato formalizado en fecha 10 de mayo de 2024, con plazo de ejecución total de 14 meses e inicio de ejecución en fecha 11 de mayo de 2024, consta de los siguientes plazos parciales:

1. Entrega de la documentación para la tramitación ambiental recogida en el punto 8.2 y concordantes del pliego de prescripciones técnicas particulares: 6 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
2. Entrega del Proyecto Constructivo: 14 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Segundo: Mediante Orden de 6 de noviembre de 2024, de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se amplió el plazo parcial del contrato para la entrega de la documentación para la Tramitación Ambiental en cuatro (4) meses, por motivos no imputables al contratista.

Tercero: Por Orden de 14 de febrero, de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se amplió el plazo parcial del contrato para la entrega de la documentación para la Tramitación Ambiental en tres (3) meses, por motivos no imputables al contratista.

Cuarto: A la vista de la solicitud del contratista, la Dirección General de Infraestructuras y Transporte Colectivo, en fecha 24 de febrero de 2025, ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato en siete (7) meses, por causas no imputables al contratista. La propuesta indica a este respecto:

Las dos ampliaciones de plazo parciales efectuadas, conforme a las cuales el plazo para la entrega de la documentación para la tramitación ambiental finaliza actualmente el 10.06.2025, hacen inviable la entrega del Proyecto Constructivo en la fecha inicialmente prevista, ya que no es posible elaborar el proyecto constructivo, y cuyo punto de partida es precisamente el estudio informativo, en un mes.

Por ello, no va a ser posible efectuar la entrega del Proyecto Constructivo en el plazo previsto, porque el retraso en la finalización de la documentación ambiental, repercute directamente en la elaboración del Proyecto Constructivo, lo que requiere la ampliación del plazo total del contrato.

El 07.02.2025, el contratista ha presentado escrito poniendo de manifiesto las circunstancias citadas, solicitando una ampliación de plazo de 7 meses para la entrega del Proyecto Constructivo.

La imposibilidad de ultimar y entregar la documentación del Proyecto Constructivo en el plazo previsto en el contrato no resulta imputable al contratista, según se hace constar en el informe del responsable del contrato de fecha 20 de febrero 2025.

Fundamentos de derecho

El artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

ORDENO

Ampliar el plazo de ejecución del contrato de “SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN SUR DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID” en siete (7) meses, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

P.D. (Orden 27/12/2023)

EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA
Fecha: 2025.02.26 20:38