

**Orden de ampliación de plazo del contrato de “SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN SUR DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID”.
(Expediente A/SER-005914/2022)**

Antecedentes de hecho

Primero: El contrato formalizado en fecha 10 de mayo de 2024, con plazo de ejecución total de 14 meses e inicio de ejecución en fecha 11 de mayo de 2024, consta de los siguientes plazos parciales:

1. Entrega de la documentación para la tramitación ambiental recogida en el punto 8.2 y concordantes del pliego de prescripciones técnicas particulares: 6 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
2. Entrega del Proyecto Constructivo: 14 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Segundo: Mediante Orden de 6 de noviembre de 2024, de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se amplió el plazo parcial del contrato para la entrega de la documentación para la Tramitación Ambiental en cuatro (4) meses, por motivos no imputables al contratista.

Tercero: Por Orden de 14 de febrero, de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se concedió una segunda ampliación del plazo parcial del contrato para la entrega de la documentación para la Tramitación Ambiental en tres (3) meses, por motivos no imputables al contratista.

Cuarto: Por Orden de 26 de febrero de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se amplió el plazo para la ejecución del contrato en siete (7) meses hasta el 10 de febrero de 2026.

Quinto. Por Orden de 19 de mayo, de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se concedió una tercera ampliación del plazo parcial del contrato para la entrega de la documentación para la Tramitación Ambiental en tres (3) meses, por motivos no imputables al contratista.

Sexto: A la vista de la solicitud del contratista, la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, en fecha 28 de enero de 2026, ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato en cuatro (4) meses, por causas no imputables al contratista. La propuesta indica a este respecto:

La finalización y entrega del proyecto constructivo en la fecha actualmente prevista ya no resulta viable como consecuencia de las circunstancias que a continuación se detallan:

-Las tres ampliaciones de plazo parciales efectuadas, conforme a las cuales el plazo para la entrega de la documentación para la tramitación ambiental, que constituye el punto de partida del proyecto constructivo, finalizó el 10.09.2025, aprobándose provisionalmente dicha documentación el 10.12.2025.

- Tras la finalización del plazo de información pública y presentación de informes del estudio informativo, el 28 de enero de 2026, el Proyecto Constructivo debe incorporar necesariamente las determinaciones que resulten finalmente acordadas como consecuencia de dichos trámites administrativos, lo que implica una adaptación del alcance y definición del proyecto.

- La campaña geotécnica a realizar en fase de Proyecto Constructivo todavía no ha podido iniciarse, debiéndose ajustar a las condiciones técnicas que se deriven de las determinaciones como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior.

- No se ha recibido el informe o declaración favorable por parte del Órgano Ambiental, y este retraso repercute directamente en la elaboración del proyecto constructivo.

Por todo lo expuesto, no va a ser posible efectuar la entrega del Proyecto Constructivo en el plazo previsto, y resulta necesaria la ampliación del plazo total del contrato.

El 26.01.2026, el contratista ha presentado escrito poniendo de manifiesto las circunstancias citadas, solicitando una ampliación de plazo de 4 meses para la entrega del Proyecto Constructivo.

La imposibilidad de ultimar y entregar la documentación del Proyecto Constructivo en el plazo previsto en el contrato no resulta imputable al contratista, según se hace constar en el informe del responsable del contrato de fecha 27 de enero 2026.

Fundamentos de derecho

El artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

ORDENO

Ampliar el plazo de ejecución del contrato de “SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN SUR DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID” en cuatro (4) meses, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA
Fecha: 2026.02.02 14:19