

En virtud de las facultades que me han sido delegadas por Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y de gestión económico-presupuestaria. (BOCM nº 222 de 17/9/2021).

## ANTECEDENTES

PRIMERO.- Nos referimos al contrato de fecha 30 de mayo de 2023 formalizado con la empresa CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A. con NIF A-49012792, contrato administrativo derivado del expediente de contratación denominado “OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICO HERMANOS SANGRO, ADSCRITO AL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, ENMARcado EN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PIREP” (A/OBR-009771/2023), por un importe total de SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (760.710,70€), al que le corresponde una base imponible de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (628.686,53€) y un IVA (21%) de CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTICUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (132.024,17€), por un plazo de ejecución de 5,5 meses.

SEGUNDO.- Con fecha 1 de agosto de 2023, se realiza el acta de comprobación del replanteo, comenzando el plazo de ejecución de las obras, que se ejecutarán conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de Ejecución de la Obra y la oferta de la Empresa.

TERCERO.- Con fecha 23 de noviembre de 2023, la Dirección Facultativa de la obra (SENER MOBILITY S.A.U.) solicita al Hospital la ampliación del plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024 del contrato de obra al que al inicio de este documento nos hemos referido.

El representante de la empresa contratista (CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A.) ha trasladado la conveniencia y necesidad de adaptar el plazo de ejecución de la obra debido al retraso en la cadena de suministro. La Dirección Facultativa ha informado favorablemente al aumento de plazo solicitado por la empresa constructora, recogiendo en su informe que el retraso obedece a motivos no imputables al contratista al ser éste provocado por problemas de un tercero suministrador.

CUARTO.- Sentado lo anterior, a la vista de los antecedentes referidos y teniendo presente que

- la vigencia del contrato aún no ha expirado;
- atendiendo a que la ampliación interesada se debe a una circunstancia sobrevenida, según la propuesta de la Dirección Facultativa,
- a que se hace constar que el retraso se produce por motivos no imputables al contratista y no da lugar a ningún perjuicio significativo para el Hospital, así como que el contratista ofrece cumplir sus compromisos dándole la ampliación de plazo que solicita

## RESUELVO

De conformidad con los artículos 29.3 y 195.2 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,

PRIMERO.- Conceder la ampliación de plazo solicitado al contrato, hasta el 29 de febrero de 2024.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 12 de diciembre de 2023

LA DIRECTORA GERENTE



Fdo.: Sonia García de San José