



Memoria justificativa 1ª Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006852

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: OBRAS DE
DESAMANTADO Y RENOVACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN
DE LA BÓVEDA DE ANDENES DE LÍNEA 9: ESTACIÓN DE
NÚÑEZ DE BALBOA**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003980

Dirección : Explotación
Ferroviaria

Área: Obra Civil

Servicio: Infraestructuras

Responsable del Contrato:
Ignacio Serrano

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución del contrato “Desamiantado y renovación de impermeabilización de la bóveda de andenes de línea 9 en la estación de Núñez de Balboa”.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7723000160

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: Desamiantado y renovación de impermeabilización de la bóveda de andenes de línea 9 en la estación de Núñez de Balboa.

- **Número de la licitación**

6012300156

- **Número de SC del contrato original**

2000003980

- **Contratista**

DRAGADOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

2.308.984,81 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.968.609,92 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- o LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

▪ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 8 meses.
 - Fecha inicio: 28/07/2023.
 - Fecha finalización: 27/03/2024.
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el

▪ Modificaciones del contrato

¿Ha sufrido el contrato alguna modificación? Sí:

- Modificación no prevista: SC 5000006189.
- Importe de la modificación, sin IVA: 692.440,95 €, IVA excluido.
- Porcentaje al alza que supone esta modificación respecto al importe del contrato: 29,99 %

3 ANTECEDENTES

Durante la remodelación proyectada para el PCL del vestíbulo "Juan Bravo" de la estación de Núñez de Balboa, se observa que la estructura metálica se encuentra más oxidada de lo inicialmente previsto y existen importantes filtraciones de agua a través del forjado, siendo necesario realizar trabajos de rehabilitación de la estructura metálica y la impermeabilización del forjado del mismo adecuando el sistema de drenaje. Dichos trabajos necesarios previos a la remodelación del PCL, requieren de la ampliación de 1 mes sobre el plazo de ejecución de obra inicial.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Trabajos de rehabilitación estructural para poder finalizar los trabajos proyectados.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 27/04/2024.
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación de 1 mes extra según necesidades de tiempo a emplear para la rehabilitación estructural, impermeabilización del forjado y adecuación del drenaje en el PCL del vestíbulo "Juan Bravo" de la estación de Núñez de Balboa.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No aplica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.