



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000007076

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEÑALÉTICA A LA NUEVA NORMATIVA DE SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN AL VIAJERO DE METRO DE MADRID EN LÍNEA 3. (Primera ampliación del plazo de ejecución)

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000003654

Dirección / Gerencia: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Responsable del contrato: Gabriel González

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de inversión 7723000182, suscrito con la empresa SPI Soportes y Producciones Integrales, para los trabajos de adecuación de la señalética de línea 3 a la nueva normativa de señalización al viajero.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7723000182

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministros consistente los suministros y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética de la línea 3 al nuevo sistema de señalización al viajero en las estaciones correspondientes.

- **Número de la licitación**

6012300177

- **Número de SC del contrato original**

2000003654

- **Contratista**

Soportes y Producciones Integrales, S.L. (SPI)

- **Importe inicial del contrato**

224.111,44 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 383.932,72 euros, IVA excluido.

■ **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
LCSP (Ley 9/2017)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

■ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 11 meses
 - *Fecha inicio:* 19/10/2023
 - *Fecha finalización:* 18/09/2024
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el (*indicar fecha*)

3 ANTECEDENTES

El diseño de la nueva señalética es realizado estación por estación, particularizado para cada una de ellas. Una vez realizados los diseños de toda la cartelería de una estación por parte de Metro, estas artes finales son enviadas al contratista para la producción de los materiales necesarios para acometer los trabajos en esa estación. Estos plazos de diseño y producción de materiales en ocasiones son bastante largos y en este caso no va a dar tiempo a que esté todo diseñado y producido para su montaje en el plazo de ejecución inicial del contrato.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

En algunas estaciones como pueden ser los casos de Mondloa, Delicias, Embajadores y Legazpi, se ha tardado más en la realización de los diseños de las artes finales de la señalética, debido a la complejidad de las estaciones, a la interacción de diferentes departamentos de Metro, nuevas salidas, caminos accesibles, etc. Además, la carga de trabajo cada vez mayor en el departamento de Señalética impide que se le pueda dedicar a este contrato el tiempo necesario para realizar el diseño de los archivos en el tiempo correspondiente. Debido a este retraso en el diseño de las artes finales, la producción y montaje de material necesario se ven consecuentemente también retrasados y por tanto no es posible finalizar este contrato en el plazo de ejecución inicial.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/12/2024
- Justificación de la nueva fecha propuesta: teniendo en cuenta las fechas en las que se le han proporcionado al contratista la información y los archivos necesarios, así como los plazos de ejecución y montaje del material, se considera razonable proponer como nueva fecha de finalización de los trabajos el 31 de diciembre de 2024.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.