

INFORME DE NECESIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEMORA DEL CONTRATO DE **OBRAS DE REFORMA DE LA PLANTA SÓTANO 2 Y NUEVO RADIOQUIRÓFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** Expediente nº: 2022-0-155

Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEMORA** del contrato firmado con la empresa constructora, CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., con un plazo de ejecución de 8 meses, constando el Acta de Replanteo e Inicio de obra en fecha 5 de diciembre de 2023, y derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es la OBRAS DE REFORMA DE LA PLANTA SÓTANO 2 Y NUEVO RADIOQUIRÓFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

NECESIDAD:

Iniciados los trabajos de obra en fecha **5 diciembre de 2023**, el plazo de ejecución del contrato de **8 meses** debía finalizar en fecha **5 de agosto de 2024**.

Con fecha 18 de julio de 2024, se recibe se recibe solicitud realizada por parte de la empresa contratista, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A en el que solicita una ampliación de plazo, sin coste adicional, de 3,5 meses siendo así la fecha de finalización de las obras el próximo 22 de Noviembre de 2024, con de fecha 19 de julio de 2024, se recibe *Informe favorable de la ampliación de plazo de la Dirección Facultativa*, donde indica que, *Estos trabajos se están desarrollando en un área asistencial que actualmente se encuentra en servicio. Esta reducción del ritmo de la obra se ha visto motivada por la necesidad de mantener la continuidad asistencial en todas las áreas afectadas, lo que ha conllevado a tener que trabajar a ritmos inferiores a los originalmente esperados*, y con fecha 01 de agosto de 2024, *Informe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento de conformidad relativo a la solicitud de ampliación de plazo*, y teniendo la aceptación de la empresa, ya que es a solicitud suya, se propone la ampliación de plazo por demora de la obra en las mismas condiciones técnicas del contrato primitivo de conformidad a lo especificado en el artículo 195 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta que esta ampliación no supone gasto adicional a lo contratado mediante la adjudicación del contrato, para un nuevo período de **3,5 meses** más de ejecución (*del 6/08/2024 a1 22/11/2024*).

PRESUPUESTO ESTIMADO:

No hay gasto adicional a lo contratado mediante la adjudicación del concurso.
Con la misma periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2024	61300	2.840.868,65

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

EL DIRECTOR DE GESTIÓN

Fdo.: Daniel Santos Beneit

Firmado digitalmente por: SANTOS BENEIT DANIEL
Fecha: 2024.08.01 14:58