



Comunidad
de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES,
E INFRAESTRUCTURAS

Orden de ampliación del plazo de ejecución del contrato “OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA P.K, 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID). Exp.: A/OBR-5434/2023.

Antecedentes de hecho

Primero. El contrato formalizado en fecha 26 de enero de 2024, con plazo de ejecución de 8 meses inició su ejecución en fecha 12 de junio de 2024.

Segundo. Mediante Orden de 8 de febrero de 2025, el citado plazo se amplió hasta el 11 de mayo de 2025.

Tercero. Mediante Orden de 8 de mayo de 2025, el citado plazo se amplió el plazo un mes, finalizando el 11 de junio de 2025.

Cuarto. Por Orden de 9 de junio de 2025, se amplió el plazo de ejecución del contrato por el periodo de un mes, finalizando el 11 de julio de 2025.

Quinto. La Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras, con la conformidad del contratista, en fecha 1 de julio de 2025 ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato por un plazo de 3 meses, por causas no imputables al contratista.

La propuesta se basa en que, *“tras realizar diversas visitas por parte de la Dirección Facultativa a las obras, durante los últimos meses, dadas las circunstancias acaecidas, con motivo de las lluvias que han tenido lugar en el primer y segundo trimestre del año, provocando modificaciones en la red hidrogeológica del ámbito de actuación de la obra se detecta la necesidad de proceder a la redefinición de la red de drenaje superficial y subterráneo contemplada en el proyecto y, consecuentemente a la redacción de un proyecto modificado. Se considera que los motivos expuestos anteriormente están justificados y que los plazos de ejecución de la obra se han visto ampliados, afectando a la programación vigente, que ha sufrido un retraso producido por motivos no imputables al contratista”*.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 100.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece

el artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato

ORDENO

Ampliar el plazo de ejecución del contrato "OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA P.K, 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID), Exp.: A/OBR-5434/2023, por un plazo de 3 meses, por motivos no imputables al contratista, finalizando el plazo de ejecución el 11 de octubre de 2025.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por: QUINTANA SERRANO NATALIA
Fecha: 2025.07.04 15:58