

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 472 / 2024

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000170/2022 – Lote 1 y Lote 2
ECON/000227/2023 (MO001)
ECON/000228/2023 (MO001)

RESOLUCIÓN

De la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la ampliación del plazo de ejecución del contrato, solicitada por ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

ANTECEDENTES

PRIMERO. - La adjudicación del contrato "IMPLANTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES LAN Y WLAN EN SEDES DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (DOS LOTES) SOSTENIDO CON FONDOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (Exp.: ECON/000170/2022) se llevó a cabo mediante **Resolución núm. 725/2023**, de 13 de diciembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, por un plazo de ejecución de **dieciocho meses** (de 1 de enero de 2024 a 30 de junio de 2025).

El **LOTE 1**, **ECON/000227/2023**, se adjudicó a la empresa **ORANGE ESPAGNE SAU** (en adelante ORANGE), con N.I.F. A82009812, por importe máximo de **17.969.202,40 euros (IVA incluido)**, según la siguiente distribución:

LOTE 1	Año 2024	Año 2025	Total
Total Cuota Fija	1.026.858,58 €	653.455,46 €	1.680.314,04 €
Total Cuota Variable	6.978.248,88 €	6.192.017,58 €	13.170.266,46 €
Base Imponible	8.005.107,46 €	6.845.473,04 €	14.850.580,50 €
21% IVA	1.681.072,56 €	1.437.549,34 €	3.118.621,90 €
Total, IVA Incluido	9.686.180,02 €	8.283.022,38 €	17.969.202,40 €

Concepto	Hito 1 (1/1-31/3/24)	Hito 2 (1/4-31/7/24)	Hito 3 (1/8-30/11/24)	Hito 4 (1/12/24-31/3/25)	Hito 5 (1/4-30/6/25)	Total
Cuota fija	280.052,34 €	373.403,12 €	373.403,12 €	373.403,12 €	280.052,34 €	1.680.314,04 €
Cuota Variable	441.674,34 €	3.197.185,28 €	3.339.389,26 €	3.529.763,79 €	2.662.253,79 €	13.170.266,46 €
Base imponible	721.726,68 €	3.570.588,40 €	3.712.792,38 €	3.903.166,91 €	2.942.332,55 €	14.850.580,50 €

Por otro lado, El **LOTE 2**, **ECON/000228/2023**, se adjudicó a la empresa **EZENTIS TECNOLOGÍA S.L.U** (en adelante EZENTIS), con N.I.F. B-28417939, por importe máximo de **731.574,81 euros (IVA incluido)**, según la siguiente distribución:

LOTE 2	Año 2024	Año 2025	Total
Total Cuota Fija	134.927,98 €	85.863,26 €	220.791,24 €
Total Cuota Variable	203.423,34 €	180.392,70 €	383.816,04 €
Base Imponible	338.351,32 €	266.255,96 €	604.607,28 €
21% IVA	71.053,78 €	55.913,75 €	126.967,53 €
Total, IVA Incluido	409.405,10 €	322.169,71 €	731.574,81 €

Concepto	Hito 1 (1/1-31/3/24)	Hito 2 (1/4-31/7/24)	Hito 3 (1/8-30/11/24)	Hito 4 (1/12/24-31/3/25)	Hito 5 (1/4-30/6/25)	Total
Cuota fija	36.798,54 €	49.064,72 €	49.064,72 €	49.064,72 €	36.798,54 €	220.791,24 €
Cuota Variable	7.420,06 €	97.331,07 €	98.670,41 €	102.760,76 €	77.633,74 €	383.816,04 €
Base imponible	44.218,60 €	146.395,79 €	147.735,13 €	151.825,48 €	114.432,28 €	604.607,28 €

Los contratos tenían una duración prevista de dieciocho meses, (de 1 de enero de 2024 a 30 de junio de 2025). Como se observa, los hitos de ejecución de **ambos lotes** coinciden en el tiempo, tanto en el inicio de cada hito como en el final del mismo.

SEGUNDO. - Con fecha 12 de julio de 2024, el contratista adjudicatario del **Lote 1, Orange**, ha solicitado la ampliación de plazo del contrato en los **Hitos 2 y 3**, de forma que se amplíe en **DOS MESES** el plazo de ejecución del **hito 2**, hasta el día 30 de septiembre de 2024, y en **UN MES** como plazo de ejecución del **hito 3**, hasta el día 31 de diciembre de 2024, en base a las siguientes consideraciones:

*“Que, por causas ajenas a **ORANGE**, los trabajos de construcción se han iniciado a principios del presente mes de abril 2024, acumulando retrasos provocados por estos puntos fundamentalmente:*

- *Elevada complejidad en la conexión de la solución tecnológica WIFI y LAN instalada por Orange en las sedes de nueva implantación, a los accesos WAN cuyo servicio es prestado por un operador ajeno a Orange. Los equipos de dichos accesos WAN han requerido configuraciones previas que ralentizan el ritmo del proyecto.*
- *Complejidad en el descubrimiento, tanto en sedes de nueva implantación como en sedes de ampliación de la cobertura WIFI, de equipamiento y redes de telecomunicaciones ajenas a Madrid Digital y que han supuesto interferencias y retrasos en la migración y la puesta en marcha.*
- *Complejidad en los trabajos de replanteo y migración de la electrónica de red administrativa, al descubrirse en la mayor parte de las sedes tanto puertos configurados con servicios de la red educativa como equipamiento de red educativa conectado a la red administrativa. Esta situación ha provocado la obligación de realizar diseños ad hoc en las sedes para no dejar servicios desatendidos.*
- *Dificultad en las actividades de replanteo e instalación en las sedes objeto del contrato por los propios horarios de trabajo permitidos en cada sede y generalmente coincidentes con horario de docencia.*

TERCERO. - El Responsable del contrato por parte de la Agencia, basándose en la información aportada por el adjudicatario ha emitido informe, en fecha 19 de julio de 2024, donde **se constatan los hechos identificados por Orange** en su solicitud, debido a:

- *La complejidad técnica de las redes WAN cuyo servicio es responsabilidad de un operador ajeno a Orange, que ha supuesto la realización de costosas configuraciones previas y la ralentización de las actividades de migración en cada sede, haciendo que en un número relativamente elevado de sedes a migrar, los tiempos de migración hayan superado con creces el identificado inicialmente, así como la necesidad de tener que regresar a dichas sedes varias veces para poder realizar el proceso de migración. Incluso ha sido necesario la creación de un equipo ad-hoc por parte del operador ajeno anteriormente mencionado para dar apoyo y preparar la configuración de las redes WAN.*
- *La complejidad topológica de las sedes objeto del contrato, que disponen de equipamiento y redes de comunicaciones LAN y WIFI ajenas y por tanto desconocidas por Madrid Digital, que han generado retrasos en el replanteo, despliegue, pruebas, puesta en marcha y migración de las sedes.*
- *La dificultad de identificación y migración en el equipamiento conectado a las redes LAN administrativas, en gran parte ajeno a Madrid Digital, provocando la obligación de realizar diseños, instalaciones y procesos de migración técnicamente costosos que han supuesto tiempos de actividad mucho mayores a lo establecido inicialmente.*

- Los tiempos de trabajo en cada sede han quedado supeditados a las actividades docentes y al horario de las sedes en cuestión, reduciendo el tiempo de la actividad diaria en cada sede de manera significativa, algo que ha disminuido el número de sedes migradas y certificadas

Esta replanificación solicitada por el adjudicatario del **Lote 1, ORANGE**, afecta de igual manera al adjudicatario del **Lote 2, EZENTIS**, ya que sus actividades dependen directamente de los trabajos que realice el adjudicatario del Lote 1, coincidiendo tanto el inicio y fin de los hitos de ejecución de **ambos lotes** en el tiempo, según se indica en la Cláusula 8 Apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

CUARTO.- El apartado segundo del artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que “Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.”

A tenor de las circunstancias descritas, se ha de apreciar justificación suficiente para **acceder**, por parte de Madrid Digital, **a la solicitud presentada por el contratista del Lote 1, Orange**, relativa a la replanificación y ampliación de los hitos de facturación anteriormente mencionados, **PARA AMBOS LOTES**, de la siguiente forma: ampliación del plazo del contrato en los Hitos 2 y 3, para **ambos lotes**, de forma que se amplíe en **DOS MESES** el plazo de ejecución del hito 2, hasta el día 30 de septiembre de 2024, y en **UN MES** como plazo de ejecución del hito 3, hasta el día 31 de diciembre de 2024.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de acuerdo al informe emitido por el Responsable del Contrato,

RESUELVO:

Ampliar el plazo de los hitos de facturación anteriormente mencionados **PARA AMBOS LOTES**, de la siguiente forma: ampliación del plazo del contrato en los Hitos 2 y 3, para **ambos lotes**, de forma que se amplíe en **DOS MESES** el plazo de ejecución del hito 2, hasta el día 30 de septiembre de 2024, y en **UN MES** como plazo de ejecución del hito 3, hasta el día 31 de diciembre de 2024 para poder llevar a cabo la totalidad de las tareas recogidas en el mismo.

La replanificación que se propone no tendrá impacto en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2024 ni 2025, ni afecta al presupuesto del contrato, ni a su distribución por anualidades.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA - DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA
Fecha: 2024.07.22 19:22