

**ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DE “DIRECCIÓN DE OBRA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE EN EL P.K. 14+950 DE LA CARRETERA M-507 EN ALDEA DEL FRESNO.” Expte.: A/SER-036437/2023**

**Antecedentes de hecho**

**Primero:** El 12 de septiembre de 2023 por Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se adjudicó el contrato de servicios de emergencia de SERVICIOS DE EMERGENCIA DE DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE EN EL P.K. 14+950 DE LA CARRETERA M-507 EN ALDEA DEL FRESNO El plazo de ejecución del contrato era de 34 meses, incluyendo la fase de ejecución de las obras, la recepción de las obras y certificación final de las mismas, y el período de garantía. El acta de inicio de la obra se suscribió el 15 de septiembre de 2023, por lo que la obra se inició el día siguiente, quedando fijada la fecha de finalización del contrato el 16 de julio de 2026.

**Segundo:** Con fecha 11 de junio de 2024 se emitió la orden de ampliación de la DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE EN EL P.K. 14+950 DE LA CARRETERA M-507 EN ALDEA DEL FRESNO mediante la cual se incrementó el presupuesto del contrato en un importe de 120.383,42 € (IVA incluido) y se amplió el plazo en 4 meses, quedando fijada la nueva fecha de finalización del contrato el 16 de noviembre de 2026.

**Tercero:** Habiéndose finalizado la obra en el plazo establecido para la misma, tras el nombramiento del representante de la administración y del representante de la Intervención y después de fijada la fecha apropiada para la celebración de la recepción, dado que el acto de recepción y levantamiento del acta correspondiente se produjo el 18 de diciembre de 2024, la nueva fecha de finalización del contrato queda determinada el 3 de diciembre de 2026, con la elaboración y firma del informe del estado de la obra 15 días antes de la finalización del plazo de garantía y propuesta de liquidación de las obras, tal como establece la Orden de Adjudicación del contrato.

**Cuarto:** A la vista de la propuesta de la Dirección General de Carreteras de fecha 5 de marzo de 2025, y con la conformidad del contratista de fecha 5 de marzo de 2025, esta ha solicitado la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 3 de diciembre de 2026

**Fundamentos de derecho**

Artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público



Comunidad  
de Madrid

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES,  
E INFRAESTRUCTURAS

### **ORDENO:**

Ampliar el plazo de ejecución del CONTRATO DE SERVICIOS EMERGENCIA DE DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE EN EL P.K. 14+950 DE LA CARRETERA M-507 EN ALDEA DEL FRESNO hasta el 3 de diciembre de 2026, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

**EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

**P.D. (Orden 27/12/2023)**

**LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS**

Firmado digitalmente por: NATALIA QUINTANA SERRANO - \*\*\*3714\*\*  
Fecha: 2025.03.26 11:31