

NÚMERO: 533 / 2023

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000231/2022 (MO001)

RESOLUCIÓN

De la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la ampliación del plazo de ejecución del contrato, solicitada por **ORANGE ESPAGNE, S.A.U.**

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Con fecha 23 de septiembre de 2019 la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. suscribió con **ORANGE ESPAGNE, S.A.U.**, como adjudicatario del procedimiento de licitación, el contrato de "**Servicio de conectividad a internet con banda ancha ultrarrápida y redes internas de comunicaciones seguras para centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid**" (Exp. 017/19-SP) con un importe de 14.072.248,00 €, impuestos indirectos aplicables excluidos.

El contrato tenía una duración prevista de 4 años, que se iniciaron el 23/09/2019 y finalizarían el 22/09/2023, con la opción de prorrogarse un año adicional.

En el apartado 2.5 de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Red.es se reservaba el derecho a ceder el contrato a la Comunidad de Madrid o a cualquiera de sus organismos dependientes que la citada Comunidad designe, subrogándose la misma en todos los derechos y obligaciones de Red.es, siendo esta cesión obligatoria para el contratista.

SEGUNDO.- El 22 de diciembre de 2022 se suscribió por Red.es, cedente, y la Agencia para la Administración Digital de la C.M., cesionaria, el acuerdo de cesión del contrato citado.

Tal y como recoge la cláusula 4 del Acuerdo de Cesión, se entiende novado el contrato desde el 23 de diciembre de 2022, manteniéndose la fecha prevista de finalización el 22/09/2023.

El importe ascendía a **2.740.740,75 €, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

Distribución del Importe	2023
Base Imponible	2.265.075,00 €
IVA 21%	475.665,75 €
Importe Total (IVA Incluido)	2.740.740,75 €

TERCERO.- Mediante escrito remitido en fecha 25 de agosto de 2023, **ORANGE ESPAGNE, S.A.U.**, solicitó a esta Agencia la ampliación del plazo de ejecución en 16 meses, alegando la imposibilidad del cumplimiento del plazo fijado en el contrato, por causas no imputables al mismo, que cita en dicho escrito.

CUARTO.- El Director de RedIRIS y Servicios Públicos Digitales, y responsable del contrato, en septiembre de 2023 emite certificado en el que consta que:

De acuerdo con los Hitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Hito de ejecución 5 que supone la implantación de la solución técnica en todas las sedes objeto del contrato con todos los entregables de documentación asociados debía estar finalizado el 30 de junio de 2021. El Contratista alcanza dicho hito el 15 de septiembre de 2022. Una vez analizadas las causas de la demora, Red.es considero imputable al contratista un retraso de cinco semanas con la consiguiente imposición de penalizaciones.

QUINTO.- El apartado segundo del artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que "Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista."

SEXTO.- El Responsable del contrato por parte de la Agencia, basándose en la información aportada por el contratista, en fecha 20 de septiembre de 2023 ha emitido informe determinando que el retraso no se puede entender imputable al contratista, excepto 5 semanas, teniendo en cuenta las razones aducidas por el mismo en el informe citado.

En dicho escrito se informa que "Red.es, como responsable de la ejecución del contrato en aquel momento, certifica que se ha producido un retraso en la ejecución de 442 días, de los que solo 5 semanas serían imputables al contratista, restando **407 días** cuyo retraso no sería imputable al mismo. Este plazo de 407 días es inferior al plazo de ampliación solicitado por el contratista, y de acuerdo con el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es el que corresponde aplicar en este caso.

Por lo expuesto, y a tenor de las circunstancias descritas en el presente Informe, se ha de apreciar justificación suficiente para acceder parcialmente a la **solicitud por parte del contratista de ampliación de plazo,....** Apreciándose motivación para la prolongación del contrato en 407 días (en lugar de los 16 meses solicitados), y, por tanto, **el plazo total de ejecución del contrato finalizará el 2 de noviembre de 2024.**

A la vista de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de acuerdo al informe emitido por el Responsable del Contrato,

RESUELVO:

Ampliar el plazo de ejecución del contrato para poder llevar a cabo la totalidad de las tareas recogidas en el mismo, finalizando dicho contrato en fecha **2 de noviembre de 2024.**

Tras la ampliación de plazo, la distribución del importe del contrato por anualidades es la siguiente:

Conceptos	Año 2023	Año 2024	Total
Base Imponible	3.020.100,00 €	2.606.054,03 €	5.626.154,03 €
IVA 21%	634.221,00 €	547.271,35 €	1.181.492,35 €
Importe Total (Iva Incluido)	3.654.321,00 €	3.153.325,38 €	6.807.646,38 €

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA - DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA
Fecha: 2023.09.22 11:18