



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006978**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL: 2000003860

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: "OBRA DE
HORMIGONADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
DEPÓSITO DE VENTAS"**

Gerencia: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y
Estaciones

Responsable del Contrato: Álvaro Fernández

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7724000051.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

▪ **Número del contrato**

7724000051

▪ **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en el hormigonado del parking trasero y acondicionamiento del Depósito de Ventas.

▪ **Número de la licitación**

6012300304

▪ **Contratista**

CÓDEC Obras, Servicios y Proyectos S.L.

▪ **Importe inicial del contrato**

207.202,12 euros, IVA excluido.

▪ **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 253.547,34 euros, IVA excluido.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: 4 meses.

- Fecha inicio: 21/03/2024
- Fecha finalización: 21/07/2024
- Nueva Fecha finalización: 21/09/2024

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?

☒ NO

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

La presente actuación conlleva los suministros y trabajos necesarios para el hormigonado del aparcamiento trasero del Depósito de Ventas, así como las actuaciones complementarias de un nuevo ATR, una nueva escalera y un nuevo acceso al depósito.

Será objeto del contrato tanto los suministros de los diferentes materiales a emplear como los trabajos a ejecutar necesarios para su correcta instalación.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

La demora en la definición, por parte de Metro de Madrid, de las dos partidas alzadas recogidas en el Proyecto de Ejecución:

 - 1.1 Capítulo: OBRA CIVIL
 - 1.1.1 Subcapítulo: ACONDICIONAMIENTO, HORMIGONADO Y ASFALTADO
 - 1.1.1.3 Subcapítulo: DISEÑO, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y CÁLCULO ESTRUCTURAL
 - 1.1.1.3.7 Partida: P.A. MODIFICACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO AL DEPÓSITO.
 - 1.1.1.3.8 Partida: P.A. ACTUACIONES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ACCESO AL DEPÓSITO

de las que CÓDEC carece de memoria constructiva, planos con dimensiones y calidades de los materiales a emplear, por lo que no se han podido realizar las correspondientes peticiones de ofertas a los correspondientes suministradores e industriales, realizar el chequeo y comparativo de éstas, formalizar las adjudicaciones y planificar los suministros y ejecución de las partidas dentro del marco de la obra.

Nueva fecha de finalización de los trabajos: 21/09/2024

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.