



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**  
**5000007107**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL: 2000003860**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: "OBRA DE  
HORMIGONADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL  
DEPÓSITO DE VENTAS"**

Metro de Madrid, S.A.

**Gerencia:** Explotación Ferroviaria

**Área:**

**División:** Infraestructuras

**Servicio:** Infraestructuras y  
Estaciones

**Responsable del Contrato:** Álvaro Fernández

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la segunda ampliación del plazo de ejecución del contrato 7724000051.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7724000051

- **Objeto del contrato**

*Contrato de obra consistente en el hormigonado del aparcamiento trasero y acondicionamiento del Depósito de Ventas.*

- **Número de la licitación**

6012300304

- **Contratista**

CÓDEC Obras, Servicios y Proyectos S.L.

- **Importe inicial del contrato**

207.202,12 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 253.547,34 euros, IVA excluido.

- **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 4 meses.
  - Fecha inicio: 21/03/2024
  - Fecha finalización inicial: 21/07/2024
  - Fecha finalización tras primera ampliación: 21/09/2024
  - Nueva Fecha finalización: 21/11/2024

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?  
☒ NO  
☐ Sí
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?  
☐ NO  
☒ Sí

### 3 ANTECEDENTES

La presente actuación conlleva los suministros y trabajos necesarios para el hormigonado del aparcamiento trasero del Depósito de Ventas, así como las actuaciones complementarias de un nuevo ATR, una nueva escalera y un nuevo acceso al depósito.

Será objeto del contrato tanto los suministros de los diferentes materiales a emplear como los trabajos a ejecutar necesarios para su correcta instalación.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?  
☒ NO  
☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

La demora en la definición, por parte de Metro de Madrid, de las dos partidas alzadas recogidas en el Proyecto de Ejecución:

1.1 Capítulo: OBRA CIVIL  
 1.1.1 Subcapítulo: ACONDICIONAMIENTO, HORMIGONADO Y ASFALTADO  
 1.1.1.3 Subcapítulo: DISEÑO, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y CÁLCULO ESTRUCTURAL  
 1.1.1.3.7 Partida: P.A. MODIFICACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO AL DEPÓSITO.  
 1.1.1.3.8 Partida: P.A. ACTUACIONES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ACCESO AL DEPÓSITO

de las que CÓDEC carece de memoria constructiva, planos con dimensiones y calidades de los materiales a emplear, por lo que no se han podido realizar las correspondientes peticiones de ofertas a los correspondientes suministradores e industriales, realizar el chequeo y

comparativo de éstas, formalizar las adjudicaciones y planificar los suministros y ejecución de las partidas dentro del marco de la obra.

**Nueva fecha de finalización de los trabajos: 21/11/2024**

## **5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

No se produce reajuste presupuestario.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.  
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*