



Memoria justificativa Certificación Final de Obra (CFO)

NÚMERO DE LA S.C. DE CFO: 5000008027

**OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA E INSTALACIONES
DEL NUEVO TÚNEL DE ENLACE DE LÍNEA 3 CON LÍNEA 12**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000004051

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Superestructura de Vía

Aprobado por: Juan Tébar

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la certificación final de obra del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA CFO

- **Número del contrato**

7724000058

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la ejecución de las obras de superestructura de vía e instalaciones del nuevo túnel de enlace de la Línea 3 con Línea 12.

- **Número de la licitación**

6012300387.

- **Número de SC del contrato original**

2000004051.

- **Contratista**

CONTRATAS Y VENTAS, S.A.

- **Valor estimado**

Valor estimado: 1.535.887,96 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - o LCSP (Ley 9/2017)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017)

■ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución inicial que se indica en el contrato: 6 meses
- Fecha del acta de comprobación de replanteo: 29/02/2024
- Fecha de inicio del contrato: 01/03/2024
- ¿Se ha llevado a cabo alguna ampliación del plazo de ejecución del contrato?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, hasta el 31 de diciembre de 2024. Se amplía plazo de ejecución inicial de 6 meses a 10 meses:
SC 5000007016 AMPLIACIÓN CONTRATO ENLACE L3-L12
- ¿El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecución?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, el contrato se suspende el 9 de diciembre de 2024, quedando un plazo de 22 días para la finalización del contrato desde el momento de su reactivación.
SC 5000007258 SUSPEN. VÍA E INSTALACIONES ENLACE L3-L12
- Fecha del Acta de Reactivación: 14 de febrero de 2025
SC 5000007673 REACTIV NUEVO TÚNEL ENLACE L3-L12
- Fecha de finalización de la ejecución del contrato: 8 de marzo de 2025
- Fecha del Acta de Recepción: 7 de abril de 2025

■ **Modificaciones del contrato**

- ¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su ejecución?
 - ☐ No
 - ☒ Sí, SC 5000007101 MODIFICACION 1 OBRA ENLACE L3-L12
IMPORTE MODIFICACIÓN: 29.239,97€

■ **Revisión Excepcional de precios**

- ¿Ha sido aprobada alguna Revisión Excepcional de precios para este contrato?
 - ☒ No
 - ☐ Sí, _____€ (D)

- **Penalizaciones**

- ¿Se han aplicado penalizaciones en el transcurso del contrato?

☐ Sí, por un importe total de __€

☒ No

- **Pagos a subcontratistas**

- ¿El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?

☒ Sí, se ha subcontratado el 41%

☐ No

3 DATOS DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

La valoración total de los trabajos ejecutados incluye la relación valorada final de acuerdo con los capítulos contenidos en el presupuesto vigente, así como con la documentación contractual que rige el contrato indicado, aplicándose a las mediciones finales los precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Se entiende por **Adicional por obra ejecutada**, la diferencia entre la Valoración Total de la obra ejecutada (B) menos el importe total vigente del contrato, tras las modificaciones, en su caso (A).

Se entiende por **Saldo de la Certificación final** a la diferencia de restar a la Valoración Total de la obra ejecutada (B) el importe certificado a origen en la última certificación ordinaria, esto es, antes de la recepción del contrato (C) y las penalizaciones aplicadas en la Certificación Final.

- **Importe de adjudicación del contrato: 1.459.000,00 €**
- **Importe total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A): 1.488.239,97 €**
- **Valoración total de la obra ejecutada (B): 1.270.148,05 €**
- **Importe total certificado antes de la CFO (C): 1.179.006,63 €**
- **Importe Adicional por obra ejecutada (E = B-A): -218.091,92 €, que representa el 14,95% del importe de adjudicación.**
- **Penalizaciones aplicadas antes de la CFO (P): 0 €**
- **Penalizaciones aplicadas en la CFO (P_{CFO}): 0 €**
- **Saldo de la Certificación Final (B-C+P_{CFO}): 91.141,42 €**

4 CONCEPTOS QUE SE ELEVAN A APROBACIÓN

Por lo tanto, se eleva a aprobación del órgano de contratación:

- La Certificación Final de Obras por un importe de (B-C): 91.141,42 €
- La revisión excepcional de precios de la CFO (G₂): 0 €
- La actualización de índices de la revisión excepcional de precios (G₁): 0 €
- Para lo que se requiere la aprobación del siguiente importe adicional (E+G+P+P_{CFO}): -218.091,92 €.

Siendo el importe total final del contrato, incluyendo la revisión excepcional de precios (A+D+E+G+P+P_{CFO}) 1.270.148,05 €, con el desglose indicado.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

| | IMPORTE |
|---|----------------|
| PEP/Expediente | 04.002 /S-3304 |
| IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | 1.459.000,00 € |
| IMPORTE TOTAL VIGENTE ACTUAL TRAS LAS MODIFICACIONES (A) | 1.488.239,97 € |
| IMPORTE APROBADO POR REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (D) | 0 € |
| ADICIONAL POR OBRA EJECUTADA (E) | -218.091,92 € |
| PENALIZACIONES TOTALES (P+ P _{CFO}) | 0 € |
| IMPORTE PENDIENTE DE APROBACIÓN POR REVISIÓN DE PRECIOS (G) | 0 € |
| IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D+E+G+P+ P _{CFO}) | 1.270.148,05 € |

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.

