



Memoria justificativa Primera Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000007016

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUPERESTRUCTURA
DE VÍA E INSTALACIONES EN NUEVO ENLACE DE L3-L12**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004051

Dirección / Gerencia: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Superestructura de Vía

Responsable del Contrato: Pilar Martín

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato SUPERESTRUCTURA DE VÍA E INSTALACIONES EN NUEVO ENLACE DE L3-L12.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7724000058

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la ejecución de la superestructura de vía e instalaciones en nuevo enlace de L3-L12.

- **Número de la licitación**

6012300387

- **Número de SC del contrato original**

2000004051

- **Contratista**

CONVENSA (CONTRATAS Y VENTAS, S.A.)

- **Importe inicial del contrato**

1.459.000,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 1.535.887,96 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
 - Fecha inicio: 01/03/2024
 - Fecha finalización: 31/08/2024
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
☒ NO

3 ANTECEDENTES

Dentro del contrato de obras “SUPERESTRUCTURA DE VÍA E INSTALACIONES EN NUEVO ENLACE DE L3-L12” se incluye la conexión de la nueva vía del túnel de enlace con el desvío que permitirá el acceso de la Línea 3 con la 12.

Dentro de los diferentes alcances del presente contrato, está contemplado la reposición de cables de energía de Línea 12 que fueron desmontados previamente para permitir la ejecución de la obra civil del nuevo túnel de enlace. Dichos cables van conectados en la subestación de El Casar que actualmente también se encuentra en obras de ampliación y remodelación, objeto de un contrato independiente, estando prevista su finalización para el próximo mes de noviembre de 2024, por lo que los trabajos de reconexión y pruebas de dichos cables del presente contrato se ven ralentizados hasta dicho periodo.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Trabajos condicionados al desarrollo de actuaciones contempladas en otros contratos.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/12/2024
- Justificación de la nueva fecha propuesta: es conforme a los plazos necesarios para ejecutar los trabajos cuya ejecución está condicionada por la realización de actuaciones contempladas en otros contratos.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.