



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA 1ª AMPLIACIÓN DEL
PLAZO: 5000007078**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: DISEÑO,
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS DESVÍOS
PARA EL ENLACE DE LÍNEA 12 CON LÍNEA 3**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000003914**

Dirección / Gerencia: EXPLOTACIÓN FERROVIARIA

Área:

División: INFRAESTRUCTURAS

Servicio: SUPERESTRUCTURA DE
VÍA

Responsable del Contrato: MIRIAM LOZANO

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de *Diseño, fabricación y suministro de dos desvíos para el enlace de línea 12 con línea 3*.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7724000073.

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro consistente en: Diseño, fabricación y suministro de dos desvíos para el enlace de línea 12 con línea 3.

- **Número de la licitación**

6012300391

- **Número de SC del contrato original**

2000003914

- **Contratista**

MIERES RAIL, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

313.368,83 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 387.317,96 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 5 meses
 - *Fecha inicio: 25/03/2024*
 - *Fecha finalización: 24/08/2024*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
☒ NO

3 ANTECEDENTES

Está previsto que el material a suministrar en el presente contrato se acopie en el depósito de Villaverde donde están almacenados el resto de los aparatos suministrados a Metro de Madrid. Actualmente dicho recinto está ocupado casi en su totalidad con las instalaciones de la DGCIT con motivo de las obras de ampliación de línea 3 y su conexión con línea 12. Una vez se ponga en explotación el tramo cerrado actualmente de la L12, se prevé que se disponga paulatinamente del espacio necesario para ir acopiando dichos materiales, por lo que se solicita una ampliación para la entrega de los repuestos.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: falta de lugar de acopio.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/10/2024
- Justificación de la nueva fecha propuesta: se prevé la liberación del lugar de acopio para esa fecha.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. ¶
¶
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos. ¶