

Resolución de D. Manuel SAAVEDRA VENTUREIRA, en su condición de Director Gerente del Hospital La Fuenfría.

Contrato denominado: *“Obras para realización de reforma en la Unidad De Hospitalización HOS3 y la adecuación de ventanas y ventanales en diversas dependencias del Hospital La Fuenfría, a adjudicar por Procedimiento Abierto Simplificado con Pluralidad de Criterios” (HF-OBR2024-002 * A/OBR-028789/2024).*

Mediante Resolución del Órgano de Contratación de fecha 1 de agosto de 2024, se inició la tramitación del expediente de contratación del procedimiento y se dispuso la apertura del procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Con fecha 4 de septiembre de 2024, ya con el informe técnico de valoración de prescripciones técnicas y de puntos objetivos, la Mesa de Contratación propone la adjudicación a la empresa OHL Servicios Ingesan S.A., acordando requerirle el cumplimiento de las cláusulas 13 y 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares. Por último, con fecha 18 de septiembre de 2024, se realiza la evaluación de la documentación presentada por el propuesto adjudicatario y la Mesa propone la adjudicación definitiva del contrato.

Con fecha 3 de octubre de 2024 se firma el contrato, con un plazo establecido de cuatro meses para la ejecución de la obra, a contar desde el acta de replanteo, la cual se firma el día 4 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 17 de febrero de 2025, la empresa OHL Servicios Ingesan S.A., manifiesta al Órgano de Contratación la existencia de las siguientes causas imprevistas y/o sobrevenidas: imposibilidad de uso de carpintería acopiada en el hospital, teniendo que fabricar esa carpintería y no pudiendo realizar esos trabajos con anterioridad; coordinación de trabajos referidos a la imposibilidad de acometer trabajos en zonas del hospital para que no se queden abiertas; e inclemencias meteorológicas que determinan la imposibilidad de realizar trabajos de remate de ventanas exteriores tanto de albañilería como de sellado por inclemencias meteorológicas tales como lluvias y bajas temperaturas.

Por lo anterior, la empresa OHL Servicios Ingesan S.A. solicita una ampliación de 47 días en el plazo de ejecución, quedando finalizadas dichas obras, el 22 de abril de 2025.

El artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece: *“Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.”.*

Así mismo, el segundo párrafo del artículo 100.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dispone: *“Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.”.*

Con fecha 27 de febrero de 2025, la Dirección Facultativa de la obra, como responsable del contrato, ha emitido informe determinando que el retraso no se debe a causas imputables al contratista, considerando justificado el incremento del plazo en 47 días.

Por todo lo anterior, la Dirección Gerencia del Hospital La Fuenfría, en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución 342/2021, de 13 de septiembre de 2021, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Atención primaria, Servicio de Urgencias de Madrid y Centro de Transfusiones publicada en el (BOCM núm. 222 de 17 de septiembre de 2021),

RESUELVE

Aprobar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra de 47 días, debiendo quedar finalizada la ejecución de la obra no más tarde del día 22 de abril de 2025.

Cercedilla, a 05 de marzo de 2025

Firmado digitalmente por: SAAVEDRA VENTUREIRA MANUEL

El Director Gerente
Manuel Saavedra Ventureira