



Memoria justificativa 2ª Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000008038

S. C. DE ORIGEN: 2000004224

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: OBRAS PARA
EVITAR INUNDACIONES EN EL TRAMO MARQUÉS DE
VADILLO – URGEL, LÍNEA 5 DE METRO DE MADRID**

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Responsable del Contrato: Mauro Ríos

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente Órgano de Contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7724000273.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7724000273.

- **Objeto del contrato**

Contrato de obras para evitar inundaciones en el tramo Marqués de Vadillo – Urgel, línea 5 de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012200268

- **Contratista**

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

807.121,97 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 1.062.165,63 euros, IVA excluido.

- **Duración del contrato**

Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: 4 meses

- Fecha inicio: 08/01/2025.
- Fecha finalización: 07/05/2025.

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☐ NO

☒ Sí. SC 5000007794

Ampliación aprobada: 2 meses

- Fecha inicio: 08/05/2025.
- Fecha finalización: 07/07/2025.

3 ANTECEDENTES

A fecha de redacción del presente informe no se ha recibido la concesión de permisos de ocupación en la calle General Ricardos para acometer con trabajos nocturnos el relleno de los pozos existentes junto al túnel de la línea 5, provocando un importante retraso en los trabajos objeto del contrato.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
 - Demora en la concesión de los permisos de ocupación en la calle General Ricardos.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 21/09/2025

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.