



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000009394

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: OBRA PARA LA
IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS
ESTACIONES DE TETUÁN Y PUENTE DE VALLECAS
(LÍNEA 1) DE METRO DE MADRID. TERCERA
AMPLIACIÓN DE PLAZO.**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004235

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Responsable del Contrato: Antonio Lleras

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000013

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la realización de obra para la implantación de ascensores en las estaciones de Tetuán y Puente de Vallecas (línea 1) de Metro de Madrid

- **Número de la licitación**

LICITACION 6012400331

- **Número de SC del contrato original**

2000004235

- **Contratista**

SERANCO S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

4.219.184,88 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

17.203.274,39 €, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - o RDLSE (Real Decreto Ley 3/2020)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto Ley 3/2020).

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 12 meses
 - Fecha inicio: 11/03/2025
 - Fecha finalización: 10/03/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ Sí, hasta el 10/10/2026 (SC 5000009155). Previamente había sido ampliado hasta el 10/07/2026 (SC 5000008900).

3 ANTECEDENTES

Los trabajos, consistentes principalmente en la instalación de ascensores en las estaciones de Tetuán y Puente de Vallecas, se han visto afectados porque durante la ejecución de los trabajos, se ha producido una interferencia con las obras de rehabilitación del puente de la M-30 en Puente de Vallecas, que han afectado al orden de ejecución de los trabajos planificados, provocando un retraso considerable con los plazos previstos.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Interferencia con las obras de rehabilitación del puente de la M-30.
- Plazo de ampliación que se propone: 90 días

Justificación del plazo propuesto:
Estimación realizada conforme comparación con actuaciones similares.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.