



Segunda Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000009155

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE TETUÁN Y PUENTE DE VALLECAS (LÍNEA 1) DE METRO DE MADRID

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000004235

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Responsable del Contrato: Antonio Lleras

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000013

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE TETUÁN Y PUENTE DE VALLECAS (LÍNEA 1) DE METRO DE MADRID

- **Número de la licitación**

LOTE 1-LICITACIÓN 6012400331

- **Número de SC del contrato original**

2000004235

- **Contratista**

SERANCO S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

4.219.184,88 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 17.203.274,39 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución inicial que se indica en el contrato: 12 meses
 - Fecha inicio: 11/03/2025
 - Fecha finalización: 10/03/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ Sí, hasta el 10/07/2026 – (4 meses) – SC 5000008900

3 ANTECEDENTES

La solicitud se origina por la demora en los trámites que las compañías de servicios afectados no previstos, cuya gestión y coordinación ha ralentizado el ritmo previsto de ejecución.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
Demora en la gestión interna de los servicios afectados por las propias compañías generando retrasos que han condicionado la ejecución de unidades de obra.
- Plazo de ampliación que se propone:
3 meses
- Justificación del plazo propuesto:
Estimación realizada conforme a la experiencia en obras de similar envergadura

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos