



## Segunda Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

### NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000009158

### OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE CARABANCHEL Y CAMPAMENTO (LÍNEA 5 SUROESTE) DE METRO DE MADRID

### NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000004235

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**Área:**

**División:** Infraestructuras

**Servicio:** Infraestructuras y Estaciones

**Responsable del Contrato:** Antonio Lleras

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000014

- **Objeto del contrato**

*Contrato de obra consistente en: IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE CARABANCHEL Y CAMPAMENTO (LÍNEA 5 SUROESTE) DE METRO DE MADRID*

- **Número de la licitación**

LOTE 2-LICITACIÓN 6012400331

- **Número de SC del contrato original**

2000004235

- **Contratista**

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

5.550.640,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 17.203.274,39 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
  - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución inicial que se indica en el contrato: 12 meses
  - Fecha inicio: 13/03/2025
  - Fecha finalización: 12/03/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ Sí, hasta el 12/07/2026 – (4 meses) - SC 5000008902

### 3 ANTECEDENTES

La solicitud se origina por la demora en los trámites que las compañías de servicios afectados no previstos, cuya gestión y coordinación ha ralentizado el ritmo previsto de ejecución.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?  
☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:  
Demora en la gestión interna de los servicios afectados por las propias compañías generando retrasos que han condicionado la ejecución de unidades de obra.
- Plazo de ampliación que se propone:  
3 meses
- Justificación del plazo propuesto:  
Estimación realizada conforme a la experiencia en obras de similar envergadura

### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produjo reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.