



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000009396

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: OBRA PARA LA
IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS
ESTACIONES DE CIUDAD LINEAL Y CANILLEJAS
(LÍNEA 5) DE METRO DE MADRID.**

TERCERA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004235

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Responsable del Contrato: Antonio Lleras

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000015

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la realización de obra para la implantación de ascensores en las estaciones de Ciudad Lineal y Canillejas (línea 5) de Metro de Madrid

- **Número de la licitación**

LICITACION 6012400331

- **Número de SC del contrato original**

2000004235

- **Contratista**

EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

6.228.895,96 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 17.203.274,39 €, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - o RDLSE (Real Decreto Ley 3/2020).
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto Ley 3/2020).

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 12 meses
 - Fecha inicio: 14/03/2025
 - Fecha finalización: 13/03/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ Sí, hasta el 13/10/2026 (SC 5000009157). Previamente había sido ampliado hasta el 13/07/2026 (SC 5000008901).

3 ANTECEDENTES

Los trabajos, consistentes principalmente en la instalación de ascensores en las estaciones de Ciudad Lineal y Canillejas, se han visto afectados porque, durante la ejecución de los trabajos, se ha producido una interferencia con las obras de servicios afectados, que han afectado al orden de ejecución de los trabajos planificados, provocando un retraso considerable con los plazos previstos.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
Interferencia con las obras de servicios afectados.
- Plazo de ampliación que se propone: 90 días

Justificación del plazo propuesto:
Estimación realizada conforme comparación con actuaciones similares.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.