



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**  
5000009197

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:** OBRA PARA LA  
IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN LA  
ESTACIÓN DE SAN BLAS (LÍNEA 7) DE METRO DE  
MADRID. TERCERA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**  
2000004240

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**División:** Infraestructuras

**Servicio:** Infraestructuras y Estaciones

**Responsable del Contrato:** Antonio Lleras

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000012

- **Objeto del contrato**

*Contrato de obra consistente en la realización de obra para la implantación de escaleras mecánicas en la estación de San Blas (línea 7) de Metro de Madrid*

- **Número de la licitación**

LOTE 3 – LICITACION 6012400363

- **Número de SC del contrato original**

2000004240

- **Contratista**

EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

1.222.539,10 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.979.547,85 €, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
  - o LCSP (Ley 9/2017)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
  - Fecha inicio: 05/03/2025
  - Fecha finalización: 04/09/2025
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
  - ☐ No
  - ☒ Sí, hasta el 17/07/2026 (SC 5000009039)

### 3 ANTECEDENTES

Los trabajos, consistentes principalmente en la instalación de escaleras mecánicas en el acceso de la estación de San Blas L7, se han visto afectados porque durante la ejecución de los trabajos, se ha producido un retraso en la obtención de las autorizaciones de transportes especiales y de ocupación de vía pública, necesarias para el desarrollo de determinadas unidades de obra previstas en el contrato.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:  
Trámites y gestiones para la autorización de ocupación de vía pública
- Plazo de ampliación que se propone: 75 días  
  
Justificación del plazo propuesto:  
Estimación realizada conforme comparación con actuaciones similares.

### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.