



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000009035

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS
EN LA ESTACIÓN DE PROSPERIDAD (LÍNEA 4) DE METRO DE
MADRID

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000004240

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Responsable del Contrato: Antonio Lleras

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7725000010.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000010

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la realización de obra para la implantación de escaleras mecánicas en la estación de prosperidad (línea 4) de metro de Madrid

- **Número de la licitación**

LOTE 1 - LICITACION 6012400363

- **Número de SC del contrato original**

2000004240

- **Contratista**

EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

761.462,38 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

- Valor estimado: 2.979.547,85 €, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318.

- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:**

Lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
 - Fecha inicio: 05/03/2025
 - Fecha finalización: 04/09/2025
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ Sí, hasta el 04/05/2026 (SC5000008118 y SC 5000008082)

3 ANTECEDENTES

Los trabajos, consistentes principalmente en la instalación de escaleras mecánicas en el acceso de la estación de Prosperidad L4, se han visto afectados por la afección a una línea de suministro eléctrico que da servicio a la acometida de socorro de la estación, en el punto de entronque de las nuevas escaleras mecánicas.

El traslado de la nueva acometida a otra ubicación próxima en el acceso se ve dificultado por ser una estación de un único acceso.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
Afectación a línea de suministro eléctrico
- Plazo de ampliación que se propone:
74 días
- Justificación del plazo propuesto:
Estimación realizada conforme comparación con actuaciones similares, condicionado por ser una estación de un único acceso.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos