



RESOLUCIÓN

Registro:

AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
Comunidad de Madrid

Exp.: A/OBR-017754/2024

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Unidad administrativa:
ÁREA DE CONTRATACIÓN

Resolución de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, por la que se aprueba la ampliación del plazo de ejecución de las **“Obras de remodelación y ampliación de vestuarios en la Oficina Comarcal 06 de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares”**.

Mediante Resolución del órgano de contratación de 22 de noviembre de 2024 se inició el expediente de contratación de las Obras de remodelación y ampliación de vestuarios en la Oficina Comarcal 06 de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares.

Con fecha 11 de febrero de 2025 se aprobó el expediente y se dispuso la apertura de procedimiento abierto para su adjudicación

Por Resolución de 23 de abril de 2025, se adjudica el contrato a la empresa AQUINTA OBRAS Y REFORMAS, S.L. (B88119581), firmándose el contrato el 7 de mayo de 2025.

Con fecha 11 de abril de 2025 se comunica a Mariano Magister Leskovic, la adjudicación de la Dirección de las obras, la cual es aceptada con fecha 19 de abril de 2025.

Con fecha 2 de septiembre de 2025 se dicta resolución de aprobación del programa de trabajo, con fecha de finalización 30 de septiembre de 2025.

El 8 de septiembre, la dirección facultativa emite informe favorable a la primera ampliación del plazo de finalización de la obra, hasta el día 15 de octubre de 2025. Esta primera ampliación del plazo inicial fue aprobada por resolución de 9 de septiembre de 2025.

En consecuencia, con fecha 15 de septiembre de 2025 se emite informe firmado por el jefe del Área de Infraestructuras a efectos de la aprobación del nuevo programa de trabajo, con fecha de finalización 15 de octubre de 2025.

El 10 de octubre de 2025, la dirección facultativa emite informe favorable a la segunda ampliación de plazo para la ejecución de la obra, en 43 días. A la vista la solicitud, la unidad promotora del contrato emite el correspondiente Informe Técnico favorable de fecha 10 de octubre de 2025, para la para la ampliación del plazo de ejecución de obras hasta el día 27 de noviembre de 2025.



RESOLUCIÓN

Registro:

AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Comunidad de Madrid

Exp.: A/OBR-017754/2024

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

De conformidad con lo que establece el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

RESUELVO

Conceder a la empresa AQUINTA OBRAS Y REFORMAS, S.L.U. una ampliación de plazo para la ejecución de las “Obras de remodelación y ampliación de vestuarios en la Oficina Comarcal 06 de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid” hasta el 27 de noviembre de 2025. Al tratarse de un retraso producido por motivos no imputables al contratista y este ha ofrecido cumplir sus compromisos.

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
P.D. Resolución de 17 de diciembre de 2024 (BOCM 02/01/2025)
EL DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS

Firmado digitalmente por: CRISTOBAL MAYORAL PABLO
Fecha: 2025.10.10 13:39