

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID																	
CAPITULOS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				TOTAL
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	7668,86	7668,86	7668,86	7668,86	7668,86	7668,86	7668,86	7668,86	7668,86	7668,86							76688,55
MOVIMIENTO DE TIERRAS		2261,42	2261,42	2261,42	2261,42	2261,42	2261,42	2261,42	2261,42	2261,42	2261,42						22614,21
CIMENTACIÓN			22487,47	22487,47	22487,47	22487,47	22487,47	22487,47	22487,47	22487,47	22487,47	22487,47	22487,47				247362,21
ALBAÑILERÍA							1691,94	1691,94	1691,94	1691,94	1691,94	1691,94	1691,94	1691,94	1691,94		15227,50
CERRAJERÍA			1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	1419,83	19877,62
PISTAS DEPORTIVAS									10284,12	10284,12	10284,12	10284,12	10284,12	10284,12	10284,12	10284,12	82272,97
SEGURIDAD Y SALUD	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	835,59	13369,42
GESTIÓN DE RESIDUOS	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	3591,11	57457,75
CERTIFICACIÓN MES (Euros) P.E.M.	102.981,08				156.441,00				183.362,24				92.085,91				
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Euros) P.E.M.	102.981,08				259.422,08				442.784,32				534.870,23				534.870,23

CERTIFICACIÓN MES (Euros) P. Contrata	148.282,46	225.259,40	264.023,29	132.594,50	770.159,64
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

MADRID, septiembre 2024  
EL ARQUITECTO

Dª. MARTA SANCHEZ VALENCIA



DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejería de Educación  
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO