

Unidad administrativa:  
Sección de Contratación Administrativa  
(Sº Logística)

Exp.: P.A.S. 52/2025 HUP

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 61 de la LCSP y por Resolución 342/2021, de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021), **por la que se amplía el plazo de ejecución del contrato de OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE DOS TORRES DE REFRIGERACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA**

## ANTECEDENTES

**Primero.-** El Director Gerente mediante resolución de fecha 18 de julio de 2025 inició el expediente de contratación de PAS 52/2025 tramitado como procedimiento abierto simplificado, con un valor estimado de 420.267,48 y con un presupuesto base de licitación de 508.523,65 euros

Mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2025, se adjudicó el contrato a la empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., NIF A27178789.

Con fecha 21 de octubre de 2025 se formalizó el correspondiente contrato administrativo, con un plazo de ejecución de 117 días naturales desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la comprobación del replanteo (05/11/2025), encontrándose el contrato actualmente en ejecución, estando prevista su finalización el 3 de marzo de 2026.

**Segundo.-** La empresa contratista ha solicitado la ampliación del plazo de ejecución del contrato dado que el plazo inicialmente previsto ha resultado insuficiente por causas sobrevenidas con motivo de 1. Retraso en la concesión de permisos administrativos obligatorios, 2. Incremento del tiempo de fabricación de los elementos, 3. Adecuación al desarrollo del Hospital, circunstancias en ningún caso imputables al contratista.

**Tercero.-** El responsable del contrato mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2026, considera que queda justificado que la demora no es producida por causas imputables al contratista, se justifica la necesidad de ampliación de plazo de ejecución y ha informado favorablemente la ampliación solicitada del plazo de ejecución del contrato por un período de 33 días naturales, hasta el 4 de abril de 2026 e incluye un nuevo cronograma, sin que impliquen contenidos diversos de los ya previstos ni suponga incremento alguno de la cantidad inicialmente contratada.

Esta ampliación de plazo de ejecución no supone incremento alguno de la cantidad inicialmente asignada a la ejecución del contrato por importe de CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (406.280,09 €), IVA incluido en la aplicación presupuestaria 63100.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** El artículo 195.2 de la LCSP establece respecto de la posibilidad de ampliación del plazo de ejecución del contrato que, “si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista”.

**Segundo.-** El artículo 100 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, regula en su el modo de proceder cuando el contratista solicita una prórroga del plazo de ejecución.

**Tercero.-** La empresa contratista ofrece el cumplimiento de sus compromisos si se amplía el plazo de ejecución del contrato durante el tiempo que las medidas que impiden la realización de los trabajos continúen vigentes, y el responsable del contrato ha emitido informe favorable a la solicitud de ampliación realizada por la empresa, por lo que debe aceptarse que procede ampliar el plazo de ejecución del contrato.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establece en el artículo 195 de la LCSP, y demás disposiciones de aplicación, así como lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, conforme a las previsiones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la ejecución de este contrato y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

## RESUELVO

**Primero.-** La ampliación del plazo de ejecución del contrato denominado OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE DOS TORRES DE REFRIGERACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, por un plazo de 33 días naturales, es decir hasta el 4 de abril de 2026.

**Segundo.-** Esta ampliación de plazo de ejecución no supone incremento alguno de la cantidad inicialmente asignada a la ejecución del contrato por importe de CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (406.280,09 €), IVA incluido en la aplicación presupuestaria 63100.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en

el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

Madrid, fecha de la firma  
EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO JOSE JULIAN  
Fecha: 2026.03.02 17:46

Fdo.: D.José Julián DÍAZ MELGUIZO

La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación