

1.3.7. Plan de Obra

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN LA IES ALTO JARAMA. TORRELAGUNA

| CAPITULOS DE OBRA | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | |
|--------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAP. 01 | ACTUACIONES PREVIAS | 2.650,74 | | | | | | | | | | | | 2.650,74 |
| CAP. 02 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 2.184,99 | 2.184,99 | | | | | | | | | | | 4.369,98 |
| CAP. 03 | CIMENTACIONES | | | 5.473,55 | 5.473,55 | | | | | | | | | 10.947,09 |
| CAP. 04 | OBRA CIVIL | | | 2.825,33 | 2.825,33 | 2.825,33 | | | | | | 0,00 | 2.825,33 | 11.301,31 |
| CAP. 05 | LINEAS MEDIA TENSION | | | | | 10.362,88 | 10.362,88 | | | | | | | 20.725,76 |
| CAP. 06 | LINEAS CS | | | | | 2.203,40 | | | | | | | | 2.203,40 |
| CAP. 07 | LINEAS CT | | | | | 1.951,34 | | | | | | | | 1.951,34 |
| CAP. 08 | CT Y CS | | | | 56.937,17 | 56.937,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.874,33 |
| CAP. 09 | BAJA TENSION | | | | | 12.252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.252,24 |
| CAP. 10 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 899,75 | 10.796,96 |
| CAP. 11 | SEGURIDAD Y SALUD | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 1.089,33 |
| PEM MENSUAL | | 5.826,25 | 3.175,51 | 9.289,40 | 66.226,56 | 87.522,88 | 11.353,40 | 990,52 | 990,52 | 990,52 | 990,52 | 990,52 | 3.815,85 | 192.162,48 |
| PEM ACUMULADO | | 5.826,25 | 9.001,77 | 18.291,17 | 84.517,73 | 172.040,60 | 183.394,01 | 184.384,53 | 185.375,06 | 186.365,58 | 187.356,10 | 188.346,63 | 192.162,48 | |
| PC MENSUAL | | 6.933,24 | 3.778,86 | 11.054,38 | 78.809,61 | 104.152,22 | 13.510,55 | 1.178,72 | 1.178,72 | 1.178,72 | 1.178,72 | 1.178,72 | 4.540,86 | 228.673,35 |
| PC ACUMULADO | | 6.933,24 | 10.712,10 | 21.766,49 | 100.576,09 | 204.728,32 | 218.238,87 | 219.417,59 | 220.596,32 | 221.775,04 | 222.953,76 | 224.132,49 | 228.673,35 | |
| PC + IVA MENSUAL | | 8.389,22 | 4.572,42 | 13.375,80 | 95.359,63 | 126.024,19 | 16.347,77 | 1.426,26 | 1.426,26 | 1.426,26 | 1.426,26 | 1.426,26 | 5.494,44 | 276.694,75 |
| PC + IVA ACUMULADO | | 8.389,22 | 12.961,65 | 26.337,45 | 121.697,07 | 247.721,26 | 264.069,03 | 265.495,29 | 266.921,54 | 268.347,80 | 269.774,05 | 271.200,31 | 276.694,75 | |



UREÑA
BUENO
OSCAR -
4685630
4Z

Firmado digitalmente por
UREÑA BUENO OSCAR -
46856304Z
Nombre de
reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-468
56304Z,
givenName=OSCAR,
sn=UREÑA BUENO,
Madrid, 22 de 2025
OSCAR - 46856304Z
Fecha: 2025.10.10
17:18:17 +02'00'

D. Óscar Ureña Bueno
Ingeniero Técnico Industrial
Col. nº 889 en el COITI