



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000003212

S. C. DE ORIGEN: 2000002257

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y

MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRIBUNAL

Metro de Madrid, S.A.

Gerencia: Explotación Ferroviaria

Área: Obras, Infraestructuras y Accesibilidad

División: Infraestructuras

Servicio: Obras

Responsable del Contrato: Mauro Ríos Aparicio

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente Órgano de Contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7718000178.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7718000178

- **Objeto del contrato**

Contrato de obras de implantación de ascensores y modernización de la estación de Tribunal.

- **Número de la licitación**

6011700171

- **Contratista**

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES. S.A.

- **Importe inicial del contrato**

11.799.533,77 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 20.432.093,13 euros, IVA excluido.

- **Duración del contrato**

Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: 30 meses

- Fecha inicio: 29/06/2018.
- Fecha finalización: 29/12/2020. Posteriormente, la obra fue paralizada y reactivada como consecuencia del COVID 19; pasando la fecha de finalización al 12/01/2021.

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
 - NO
 - Sí

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - NO
 - Sí

3 ANTECEDENTES

Con fecha 29/06/18 se firmó el Acta de Replanteo y entró en vigor el contrato para la implantación de ascensores y modernización de la estación de Tribunal, con un plazo inicial de 30 meses de duración, que fueron ampliados en los días que hubo de paralización por el COVID 19.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - NO
 - Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
 - Los retrasos, por parte de las compañías suministradoras, en la ejecución de los desvíos de los servicios afectados, lo que ha demorado la ejecución del pozo de pilotes, camino crítico en la ejecución de la obra para la construcción de 4 de los 7 ascensores.
 - La situación provocada por la pandemia y las medidas adoptadas por las distintas Administraciones para combatirla hasta el día de hoy.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 22/03/2021

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario, aunque sí una reperiodificación de 2.300.000 € de la anualidad de 2020 a la de 2021.