

**INFORME Nº1 SOBRE PENALIZACIONES Y DETERMINACIÓN DE LAS MISMAS. CONTRATO 138/2018. OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE HIDRÓXIDO CÁLCICO EN LA ETAP DE VALMAYOR.**

**Hechos e instrucciones a futuro**

Con fecha 5 de julio de 2021 el Coordinador de Seguridad y Salud registra la siguiente incidencia en el libro de incidencias:

*“En el día de hoy a las 12:40 horas, se detecta, trabajando en la obra, al empleado de la empresa Calidad y Verificación de Instalaciones, José Miguel Sánchez Marín. En el momento de la visita de inspección, el mencionado trabajador realizaba el montaje de cajas de mando y control en el muro exterior del edificio de regulación de pH, anexo a los silos. Hasta el momento, la empresa contratista, no había remitido para su validación, documentación alguna de este trabajador y reconoce expresamente no disponer del certificado médico de aptitud del operario de la empresa subcontratada, documento preceptivo para la incorporación de todo trabajador a la obra y que se encuentra todavía en trámite. Se da la circunstancia agravante de reincidencia. El trabajador es retirado de la obra hasta que su documentación se encuentre validada”.*

La empresa contratista reconoce el error en la remisión y validación de la documentación de dicho trabajador y se establece un control más estricto sobre la documentación de los trabajadores y el control del acceso de los mismos a la obra.

**Aplicación del apartado 9.1 del Anexo I del PCAP del contrato de obra 138/2018. Penalizaciones.**

La incidencia acontecida se considera una FALTA LEVE y se ajusta a la siguiente descripción del mencionado apartado del PCAP:

*“- Deficiencias o defectos de carácter administrativo detectados en cualquier tipo de inspección que no hayan entrañado un riesgo: No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida (formación, reconocimiento médico, licencias de conducción...)”.*

La penalización resultante de aplicar el apartado 9.1 del Anexo I del PCAP del contrato de obra 138/2018 asciende a 1.500 euros.


**PENALIZACIONES RECOGIDAS EN ESTE INFORME Nº1:.....1.500 €**  
**PENALIZACIONES RECOGIDAS EN OTROS INFORMES ANTERIORES:.....0,0 €**  
**TOTAL DE PENALIZACIONES APLICADAS:.....1.500 €**

**DEDUCCIONES YA EFECTUADAS EN CERTIFICACIONES ANTERIORES:..... 0,0 €**  
**DEDUCCION A EFECTUAR EN CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 9:..... 1.500 €**

Asciende la presente penalización a la expresada cantidad de MIL QUIENIENTOS EUROS.


Madrid, a 8 de julio de 2021

La Dirección de Obra,



Elena Navarro Pueyo

La empresa constructora,



Santos Puente Pérez