



Comunidad  
de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES,  
E INFRAESTRUCTURAS

## Orden de ampliación de plazo del contrato “DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS” A/SER-000809/2021

### Antecedentes de hecho

**Primero:** En fecha 27 de enero de 2023 se formalizó el contrato con un plazo de ejecución de 18 meses. El apartado 18 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato contempla que desde el día siguiente a la formalización del contrato existe un plazo de 7 meses para efectuar la entrega de la documentación para la tramitación ambiental y de 18 meses para la entrega del Proyecto Constructivo.

**Segundo:** Mediante orden de 28 de agosto de 2023 se amplió en cuatro meses el plazo parcial correspondiente a la entrega de la documentación para la tramitación ambiental. Esta ampliación no afecta al plazo total del contrato.

**Tercero:** Mediante orden de 19 de diciembre de 2023 se amplió en cuatro meses el plazo parcial correspondiente a la entrega de la documentación para la tramitación ambiental. Esta ampliación no afecta al plazo total del contrato.

**Cuarto:** Por Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de fecha 22 de julio de 2024 se ha ampliado el plazo total del contrato 12 meses.

**Quinto:** A la vista de la solicitud del contratista la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo en fecha 2 de julio de 2025 ha formulado propuesta de ampliación de 5 meses del plazo, tras solicitud del contratista de fecha 27 de junio de 2025, para la entrega del Proyecto Constructivo por motivos no imputables al contratista. La propuesta indica que no es posible la entrega del Proyecto Constructivo por las siguientes razones:

*Existen alegaciones al proyecto sometido a información Pública por parte de diversos organismos entre otros, (MITMA, Ayto. de Madrid, AENA) que están condicionando el diseño de la solución definitiva y que actualmente se están coordinando, pero pendientes de resolver totalmente. Añadiéndose que aún no se ha emitido el Informe Ambiental del procedimiento de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) iniciado, siendo este informe determinante ya que las prescripciones indicadas en el mismo se han de incorporar al proyecto constructivo definitivo.*

### Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. 1. *La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.*

*Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.*

**ORDENO:**

Ampliar en 5 meses el plazo para la entrega del Proyecto Constructivo del “**CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS**”, hasta el 27 de diciembre de 2025, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
P.D. (Orden 27/12/2023)  
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA  
Fecha: 2025.07.09 13:57