



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA  
Y UNIVERSIDADES

ORDEN

NÚMERO 476 /2025

Unidad Administrativa

A.CONTRAT.(D.G.INF.)

Exp. A.MARCO: A/OBR-051108/2021

Exp. BASADO: A/OBR-010512/2023

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes.

DISPONGO

De conformidad con lo que establece el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el artículo 100 del Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y demás disposiciones de aplicación,

Teniendo en cuenta que el Acta de comprobación de replanteo de la obra de **"MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CEIP ASUNCIÓN RINCÓN DE MADRID (CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA, MEJORA Y DEMOLICIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LOTE 1: DAT MADRID CAPITAL)"** es de fecha 29 de septiembre de 2023, con reservas (incompatibilidad de ejecución de los trabajos con el funcionamiento del Centro, la obra debe iniciarse cuando finalice el curso escolar), firmándose el 1 de agosto de 2024 el Acta viable, comenzando en consecuencia a contar el plazo de 3 meses de ejecución de obra desde el día siguiente a la misma.

Teniendo en cuenta las posteriores ampliaciones del plazo de ejecución de la obra acordadas mediante Órdenes del Consejo de Educación, Ciencia y Universidades nº 4285/2024, nº 5131/2024 y nº 92/2025, finalizando el mismo el 14 de febrero de 2025.

Considerando que con fecha 14 de febrero se ha aprobado la Orden 445/2025, que autoriza, por razones de interés público, el inicio de expediente de modificación del contrato de referencia, tras la solicitud de la Dirección Facultativa de 7 de febrero de 2025.

Visto el escrito del contratista solicitando la ampliación del plazo previsto para la finalización de las obras, de 20 días desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo del nuevo contrato del proyecto de Modificado, que actualmente se encuentra en tramitación.

Atendiendo al informe favorable de la Dirección Facultativa de la obra, al considerarse justificadas las razones expuestas por la empresa contratista en su solicitud de ampliación, planteando: *la ampliación del plazo de la obra, para la finalización de los trabajos contenidos en el proyecto modificado, de 20 días a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo del nuevo contrato modificado.*

Y teniendo la conformidad de la Subdirectora General de Edificaciones Educativas a la ampliación propuesta,

Se aprueba la ampliación del plazo de ejecución de la obra de **"MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CEIP ASUNCIÓN RINCÓN DE MADRID (CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA, MEJORA Y DEMOLICIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LOTE 1: DAT MADRID CAPITAL)"**, 20 días a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo del nuevo contrato modificado, llevándose a cabo por el mismo adjudicatario, empresa GESTIÓN Y EJECUCIÓN OBRA CIVIL, S.A.U. con NIF A83283861, quien deberá ajustarse al contenido de este acto.

En Madrid, a fecha de la firma

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES  
(P.D Orden 365/2024 de 13 de febrero. BOCM 20-02)  
EL DIRECTOR GENERAL  
DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Firmado digitalmente por: IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ - \*\*\*0583\*\*  
Fecha: 2025.02.14 15:43

Fdo.: Ignacio García Rodríguez