



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA Y AGRICULTURA

ORDEN

REGISTRO: 971/2023

Unidad Administrativa
PARQUES REGIONALES

Exp.:A/OBR-020419/2022 (22-C/22)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

DISPONGO

Una vez analizado el PROGRAMA DE TRABAJO correspondiente al contrato de obra **“REPARACION Y MEJORA DE PASARELA Y MIRADOR DE LA LAGUNA DEL PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO”** elaborado por la empresa INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A., y a la vista del informe favorable de la Unidad de Parques Regionales de la Subdirección General de Espacios Protegidos de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, de fecha 31 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se procede a su aprobación.

LA CONSEJERA

(P.D. Orden 369/2022, de 24 de febrero; BOCM nº 53, de 3 de marzo de 2022)

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

Firmado digitalmente por: PALOMA TEJERO TOLEDO - ***4522**
Fecha: 2023.04.04 14:15

DESTINATARIOS:

- SRA. INTERVENTORA DELEGADA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
- ILMO SR. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
- SR. JEFA DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
- EMPRESA DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A.

PROGRAMA DE TRABAJO

REPARACIÓN Y MEJORA DE PASARELA Y MIRADOR
DE LA LAGUNA DEL PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO

EXPEDIENTE A/OBR-020419/2022 (22-C/22)

PLAZO: 6 MESES

CAPÍTULOS O HITOS	IMPORTE	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
01. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES	44.060,08	13,18	11.466,09	15.890,30	16.703,69			
02. PAVIMENTACIÓN	77.146,65	23,08		23.143,12	46.286,24	7.717,29		
03. RED DE ALUMBRADO	53.301,98	15,95					19.105,68	34.196,30
04. PASARELA	76.771,29	22,97			15.423,59	42.065,50	19.282,20	
05. MOBILIARIO URBANO	46.735,25	13,98				5.959,00	23.836,00	16.940,25
06. CHAPADOS	10.526,13	3,15		10.526,13				
07. GESTIÓN DE RESIDUOS	16.309,61	4,88	2.205,75	3.254,90	4.648,50	3.245,25	1.758,40	1.196,81
08. SEGURIDAD Y SALUD	9.353,22	2,80	3.547,20	1.254,80	1.187,00	1.161,20	1.125,30	1.077,72
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	334.204,21	100,00						
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	PARCIAL (€)		17.219,04	54.069,25	84.249,02	60.148,24	65.107,58	53.411,08
	Al origen (€)		17.219,04	71.288,29	155.537,31	215.685,55	280.793,13	334.204,21
	Porcentaje (%)		5,15	16,18	25,21	18,00	19,48	15,98
	Porcentaje a origen (%)		5,15	21,33	46,54	64,54	84,02	100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) (21% IVA NO INCLUIDO)	397.703,01	100,00						
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) (21% IVA NO INCLUIDO)	PARCIAL (€)		20.490,66	64.342,41	100.256,34	71.576,40	77.478,02	63.559,18
	Al origen (€)		20.490,66	84.833,07	185.089,41	256.665,81	334.143,83	397.703,01
	Porcentaje (%)		5,15	16,18	25,21	18,00	19,48	15,98
	Porcentaje a origen (%)		5,15	21,33	46,54	64,54	84,02	100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) (21% IVA INCLUIDO)	481.220,64	100,00						
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) (21% IVA INCLUIDO)	PARCIAL (€)		24.793,70	77.854,32	121.310,17	86.607,44	93.748,40	76.906,61
	Al origen (€)		24.793,70	102.648,02	223.958,19	310.565,63	404.314,03	481.220,64
	Porcentaje (%)		5,15	16,18	25,21	18,00	19,48	15,98
	Porcentaje a origen (%)		5,15	21,33	46,54	64,54	84,02	100,00
TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 % (COERCIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA NO INCLUIDO)	303.487,16	100,00						
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 % (COERCIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA NO INCLUIDO)	PARCIAL (€)		15.636,42	49.099,69	76.505,61	54.619,95	59.123,48	48.502,01
	Al origen (€)		15.636,42	64.736,11	141.241,72	195.861,67	254.985,15	303.487,16
	Porcentaje (%)		5,15	16,18	25,21	18,00	19,48	15,98
	Porcentaje a origen (%)		5,15	21,33	46,54	64,54	84,02	100,00
TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 % (COERCIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA INCLUIDO)	367.219,46	100,00						
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 % (COERCIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA INCLUIDO)	PARCIAL (€)		18.920,07	59.410,62	92.571,79	66.090,14	71.539,41	58.687,43
	Al origen (€)		18.920,07	78.330,69	170.902,48	236.992,62	308.532,03	367.219,46
	Porcentaje (%)		5,15	16,18	25,21	18,00	19,48	15,98
	Porcentaje a origen (%)		5,15	21,33	46,54	64,54	84,02	100,00

Madrid, a 31 de marzo de 2023



LA DIRECCIÓN DE OBRA

INGENIERÍA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A.