

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
AGRICULTURA E INTERIORFinanciado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Registro:

**4562/2025**Exp.: **A/OBR-035689-2022 (5-B/23)****ORDEN**Unidad Administrativa  
S.G.T.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

**DISPONGO**

De conformidad con lo que establece el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

Conceder a la empresa **TALHER, SA, con NIF A08602815**, adjudicataria del Contrato de Obras de **“TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA”, LOTE Nº 3 “Hueco de San Blas” nº 142 en el T.M. de Manzanares el Real, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu (C04.I02.P01.S16 s02.provisional.04)**, una ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, en base a la propuesta realizada por la dirección técnica de la obra, de fecha 14 de noviembre de 2025.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

**EL CONSEJERO**

(P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo, BOCM nº 72, de 25 de marzo de 2042)

**EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

Firmado digitalmente por: GARCIA GONZALEZ RAFAEL

Fecha: 2025.11.18 10:13

**DESTINATARIO/S**

- SRA. DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL
- SR. CODIRECTOR CONSERVADOR DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**Cod. CoFFEE: C04.I02.P01.S16 s02.provisional.04**

**EXP.: A/OBR-035689/2022 (5-B/23)**

**INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LOS TRABAJOS: “TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEGUADARRAMA”, LOTE Nº 3 “HUECO DE SAN BLAS” M.U.P Nº142, T.M. DE MANZANARES EL REAL (“PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu (C04.I02.P01.S16.S02.PROVISIONAL.04)**

Mediante orden 460/2023 del nueve de agosto de 2023 se adjudicó ejecución de las obras de TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEGUADARRAMA”, LOTE Nº 3 “Hueco de San Blas” nº 142 en el T.M. de Manzanares el Real,” (“PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu) financiadas íntegramente por el Estado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), adjudicadas a la empresa Talher S.L. La orden de adjudicación se realizó el 9 de agosto de 2023 por un importe total de 464.457,53 euros, y un plazo de ejecución de 14 meses. La orden de inicio es de fecha 6 de febrero de 2024 y la fecha del acta de inicio de las obras es 12 de Febrero de 2024, comenzándose a contar el plazo de ejecución ese mismo día.

Mediante Orden 729/2025 de 28/02/2025, se concede a la empresa TALHER, S.A., una suspensión temporal total de la obra, debido a que en la zona de trabajo del cantón 15 se detectó nidificación de avifauna protegida y a que en el cantón 5 se estaba realizando capturas de cabra montés. Con fecha 3 de marzo de 2025, se firma el Acta de suspensión temporal total, comenzándose a contar el plazo de suspensión ese mismo día. Mediante Orden 1535/2025 y acta de reanudación firmada el 21 de mayo se recomienzan los trabajos al día siguiente a la firma del acta.

Mediante Orden 1911/2025 de 20 mayo de 2025 se concede a la empresa TALHER una ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025, justificada por las condiciones climáticas acaecidas durante los meses de Octubre de 2024 a febrero de 2025 donde no hubo ninguna suspensión del plazo de ejecución pero hubo numerosos días con interrupciones del trabajo en campo debido a las condiciones meteorológicas que se presentaban con días de fuertes vientos, de temperaturas bajas y tormentas, que al ser puntuales no daban motivo a paralizar la obra pues al día siguiente se podía trabajar condiciones de seguridad, pero supuso la paralización puntual en numerosos días durante los meses expuestos, que además, afectan a la organización de los trabajos al no poder ejecutarse de forma continuada

Los meses de junio, julio y agosto se paralizan los trabajos por exigencias del proyecto por ser meses de alto peligro de incendio forestal. Los trabajos se vuelven a retomar el 1 de septiembre de 2025 como marca el programa de trabajo.

La empresa TALHER SA vuelve a solicitar, con fecha 3 de Noviembre de 2025, un nuevo plazo de la ampliación de la obra hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, que justifica debido a la merma de rendimiento provocada por no poder utilizar maquinaria con cadenas por condición de la autorización de la Dirección General de Emergencias, hasta el 31 de octubre de 2025. Se



adjunta autorización. Los tractores que estaban trabajando en la obra, debido a las fuertes pendientes del terreno, son de orugas (asimilables a cadenas por poder provocar chispas en las rocas/ piedras). Los tractores de oruga tuvieron que ser paralizados, trayendo tractores de neumáticos que maniobraban peor y que supuso bajar el rendimiento de los trabajos.

Esta Unidad Promotora, teniendo en cuenta la autorización condicionada de la Dirección General de Emergencias (por exigencia del Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) según la cual los trabajos pueden empezar el 1 de septiembre pero que hasta el 31 de octubre no pueden utilizar maquinaria que tenga cadenas y que los tractores adecuados en la obra son los oruga, por la elevada pendiente del terreno, provoca una merma considerable de los rendimientos en la maquinaria, con lo cual se considera justificada la necesidad de ampliación de plazo de la misma hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive.

#### EL DIRECTOR DE LA OBRA

Documento firmado digitalmente por: DE LA FUENTE DEL OLMO PAULINO  
Fecha: 2025.11.14 09:32  
Verificación y validez por: [REDACTED]  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>

Paulino de la Fuente del Olmo