

PLAZO: 20MESES

PRESUPUESTO (PEM):

6.487.107,63

39 VPPA, LOCALES COMERCIALES Y GARAJE EN LA PARCELA RC-II.2.2, DENTRO DEL PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE DE VALDEMORO (MADRID)

ACTIVIDAD	IMPORTE		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20				
			sep.-25	oct.-25	nov.-25	dic.-25	ene.-26	feb.-26	mar.-26	abr.-26	may.-26	jun.-26	jul.-26	ago.-26	sep.-26	oct.-26	nov.-26	dic.-26	ene.-27	feb.-27	mar.-27	abr.-27				
(EUROS)																										
TRABAJOS PREVIOS	5.006,91		5.006,91																							
MOVIMIENTO DE TIERRAS	278.089,98		92.696,66	92.696,66	92.696,66																					
CIMENTACION	387.219,29				96.804,82	96.804,82	96.804,82																			
ESTRUCTURA	1.001.208,32					166.868,05	166.868,05	166.868,05	166.868,05	166.868,05	166.868,05															
ALBAÑILERÍA	721.568,40								103.081,20	103.081,20	103.081,20	103.081,20	103.081,20	103.081,20	103.081,20											
SOLIDOS Y ALICATADOS	392.606,83													65.434,47	65.434,47	65.434,47	65.434,47	65.434,47	65.434,47							
CUBIERTAS	128.551,03											32.137,76	32.137,76	32.137,76	32.137,76											
REVESTIMIENTOS	252.765,80														50.553,16	50.553,16	50.553,16	50.553,16	50.553,16							
FALSOS TECHOS	78.220,12																	26.073,37	26.073,37	26.073,37						
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	53.172,74													10.634,55	10.634,55	10.634,55		10.634,55	10.634,55							
CARPINTERÍA DE ALUMINIO	203.745,11														50.936,28	50.936,28	50.936,28	50.936,28								
CARPINTERÍA DE MADERA	206.748,81																51.687,20	51.687,20	51.687,20	51.687,20						
CERRAJERÍA	243.823,44																		81.274,48	81.274,48	81.274,48					
VIDRIERÍA	55.227,40																27.613,70	27.613,70								
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	129.040,45					23.435,89	19.577,60					21.506,74	21.506,74	21.506,74	21.506,74											
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.	642.644,90															107.107,48	107.107,48	107.107,48	107.107,48	107.107,48	107.107,48					
INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACION	63.104,46																15.776,12	15.776,12	15.776,12	15.776,12						
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	492.544,67																82.090,78	82.090,78	82.090,78	82.090,78						
INSTALACION DE FONTANERIA	127.292,19											25.458,44	25.458,44	25.458,44	25.458,44	25.458,44										
APARATOS SANITARIOS	84.803,89																			42.401,95	42.401,95					
VENTILACIÓN FORZADA DE GARAJE	55.530,61																18.510,20	18.510,20	18.510,20							
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	51.275,26											12.818,82	12.818,82							12.818,82	12.818,82					
INSTALACIÓN VENTILACIÓN VIVIENDAS	48.177,78															12.044,45	12.044,45	12.044,45								
PINTURA Y DECORACIÓN	129.702,14																		43.234,05	43.234,05	43.234,05					
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN	125.448,14											42.627,56	20.096,51						31.362,04	31.362,04						
URBANIZACIÓN INTERIOR Y VARIOS	304.494,29																50.749,05	50.749,05	50.749,05	50.749,05	50.749,05					
URBANIZACIÓN EXTERIOR	78.500,34																		19.625,09	19.625,09	19.625,09					
CONTROL DE CALIDAD	11.790,33		589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52	589,52					
GESTIÓN DE RESIDUOS	72.184,06		3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20	3.609,20					
SEGURIDAD Y SALUD.	62.619,94		3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00					
TOTAL PEM MENSUAL	6.487.107,63		105.033,29	100.026,38	196.831,20	271.002,59	294.438,48	290.580,19	277.278,97	277.278,97	277.278,97	244.960,23	222.429,18	265.582,87	367.072,31	411.589,32	539.832,60	565.905,97	673.486,19	582.164,67	446.631,40	77.703,85				
TOTAL PEM ACUMULADA			105.033,29	205.059,66	401.890,86	672.893,45	967.331,93	1.257.912,12	1.535.191,09	1.812.470,06	2.089.749,03	2.334.709,26	2.557.138,44	2.822.721,31	3.189.793,62	3.601.382,94	4.141.215,54	4.707.121,52	5.380.607,71	5.962.772,38	6.409.403,78	6.487.107,63				
TOTAL PEC MENSUAL	7.719.658,08	1,19	124.989,61	119.031,39	234.229,13	322.493,08	350.381,79	345.790,43	329.961,97	329.961,97	329.961,97	291.502,67	264.690,72	316.043,62	436.816,05	489.791,29	642.400,80	673.428,11	801.448,57	692.775,96	531.491,36	92.467,58				
TOTAL PEC ACUMULADA			124.989,61	244.021,00	478.250,13	800.743,21	1.151.125,00	1.496.915,43	1.826.877,40	2.156.839,37	2.486.801,35	2.778.304,02	3.042.994,74	3.359.038,36	3.795.854,41	4.285.645,70	4.928.046,50	5.601.474,61	6.402.923,17	7.095.699,13	7.627.190,50	7.719.658,08				
			478.250,13			4.449.796,36																2.791.611,59				