

Anexo-06.- Programación demolición.





fase	nº semana inicio	tiempo ejec. (semanas)	mes-01		mes-02			
			3ºS	4ºS	1ºS	2ºS	3ºS	4ºS
1 Acta de replanteo D.O.	1	0						
2 Actuaciones previas constructora	1	1						
3 Demolición C.A.-01. constructora	2	3		C.A.-01.1	C.A.-01.2	C.A.-01.2		
4 Desescombro edificio C.A.-01 constructora	3	2						
5 Acondicionamiento fachada constructora	5	2						
6 Rehabilitación forjado sanitario constructora	3	3						
7 Acondicionamiento parcela constructora	6	1						
8 C.F.O. D.O.	7	6						
Coste total mes			9.230,67		26.269,44			
Coste total a origen			9.230,67		35.500,11			

nota: las cantidades se refieren a costes sobre el P.E.M., sin G.G., B.I. y sin I.V.A.

Madrid, a 29 de Diciembre de 2.023



El Arquitecto:
Fdo: Don José Antonio Meneses Navarro.

Jose Antonio Meneses Navarro. Arquitecto urbanista nºCOAM 12.440