

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Cronograma de los trabajos de adecuación del nuevo local de la oficina de empleo de Collado Villalba

[illegible]

ACTIVIDAD	SEMANA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD	SEMANAS																					TOTAL PEM
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Líneas eléctricas	7	8							3.358,20	3.358,20	3.358,20	3.358,20	3.358,20	3.358,20	3.358,20	3.358,24								26.865,64 €
Cableado datos	7	5							7.208,41	7.208,41	7.208,41	7.208,41	7.208,41											36.042,06 €
Monocables	7	6							3.025,68	3.025,68	3.025,68	3.025,68	3.025,68	3.025,72										18.154,12 €
Puertas emergencia	8	2							1.308,92	1.308,91														2.617,83 €
Carpintería de aluminio-Acceso, reja y tiradores	10	1									9.783,92													9.783,92 €
Carpintería de aluminio-Ventanas	10	4									12.180,57	12.180,57	12.180,57	12.180,58										48.722,29 €
Vidrios en fachada	10	4									5.553,16	5.553,16	5.553,16	5.553,15										22.212,63 €
Bloques datos	10	4									5.866,86	5.866,86	5.866,86	5.866,87										23.467,45 €
Cierres de seguridad	10	2									1.370,02	1.370,01												2.740,03 €
Gres en fachada	10	3									895,24	895,24	895,24											2.685,72 €
Alicatados	10	5									3.997,40	3.997,40	3.997,40	3.997,40	3.997,41									19.987,01 €
Vierteaguas	11	2										533,98	533,97											1.067,95 €
Pavimentos vestíbulo	11	1										1.404,92												1.404,92 €
Pavimento exterior y peldaños	11	2										1.296,43	1.296,43											2.592,86 €
Cortineros y fajeados	11	5									1.973,37	1.973,37	1.973,37	1.973,37	1.973,40									9.866,88 €
Rótulo de fachada	12	1										5.001,28												5.001,28 €
Recuperadores	12	4										11.280,46	11.280,46	11.280,46	11.280,49									45.121,87 €
Equipos interiores climatización y documentación	12	3										23.681,57	23.681,57	23.681,57										71.044,71 €
Equipos exteriores climatización	13	1											92.252,93											92.252,93 €
BIE's	13	2										1.351,22	1.351,22											2.702,44 €
Aislamiento climatización	13	3										3.550,48	3.550,48	3.550,47										10.651,43 €
Rejillas climat en fachada	14	1											691,57											691,57 €
Cuadros eléctricos y legalizaciones	14	4											8.094,41	8.094,41	8.094,41	8.094,41								32.377,66 €
Extractores	14	2											838,23	838,24										1.676,47 €
Termos	14	2											361,48	361,48										722,96 €
SAI	14	1											11.359,23											11.359,23 €
Recks	14	2											2.361,99	2.361,99										4.723,98 €
Carpinterías de madera	15	4												12.523,87	12.523,87	12.523,87	12.523,88							50.095,49 €
Cabinas y encimeras fenólicas	16	2														7.934,16	7.934,15							15.868,31 €
Antigraffiti en fachada	16	2														2.677,47	2.677,47							5.354,94 €
Forrado de pilares con chapa	16	2														1.906,75	1.906,75							3.813,50 €
Pintura	16	6														2.333,37	2.333,37	2.333,37	2.333,37	2.333,37	2.333,41			14.000,26 €
Falsos techos	16	3														24.161,12	24.161,12	24.161,12						72.483,36 €
Luminarias y emergencias	16	5														16.507,23	16.507,23	16.507,23	16.507,23	16.507,26				82.636,18 €


PROYECTO SUPERVISADO

Por: Oficina de Supervisión

Nº expediente: 9/2025 07/08/2025 14:23:32

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

ACTIVIDAD	SEMANA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD	SEMANAS																					TOTAL PEM				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Barreras fónicas	16	3																534,46	534,46	534,45				1.543,37 €				
Mecanismos eléctricos	17	2																	18.025,88	18.025,88				36.051,76 €				
Cocine y mostradores	17	2																	2.087,63	2.087,64				4.175,27 €				
Aparatos sanitarios y fregaderos	18	2																		7.359,54	7.359,54			14.719,08 €				
Sistemas avisos aseos	18	1																		1.149,16				1.149,16 €				
Rejillas y difusores	18	3																		10.606,77	10.606,77	10.606,78		31.820,32 €				
Suelos vinílicos	18	3																		30.190,41	30.190,41	30.190,44		90.571,30 €				
Felpudos y encaminamiento	18	1																		5.312,15				5.312,15 €				
Mamparas	18	2																		22.354,65	22.354,66			44.709,31 €				
Rodapiés	20	2																				3.634,91	3.634,91	7.269,82 €				
Señalética en general	20	2																				563,58	563,58	1.127,16 €				
Pelillería	20	2																				12.303,05	12.303,05	24.606,10 €				
Estores y vinilos	20	1																				8.355,13		8.355,13 €				
Espejos	21	1																					584,77	584,77 €				
Accesorios aseos y elementos adaptados	21	1																					5.688,10	5.688,10 €				
Conexión puestos de trabajo	20	2																				3.712,89	3.712,89	7.425,78 €				
Limpieza general	21	1																					4.749,95	4.749,95 €				
Levantado de planos	21	1																					1.481,82	1.481,82 €				
Electrodomésticos y botiquín	21	1																					1.463,67	1.463,67 €				
	MES		1					2					3					4					5					TOTAL
TOTAL PEM - MES			192.377,03 €					285.473,30 €					328.027,07 €					379.576,48 €					494.015,36 €					1.679.469,24 €
G.G. 13%			25.009,01 €					37.111,53 €					42.643,52 €					49.344,94 €					64.222,00 €					218.331,00 €
B.I. 6%			11.542,62 €					17.128,40 €					19.681,62 €					22.774,59 €					29.640,92 €					100.768,15 €
TOTAL PEC - MES			228.928,66 €					339.713,23 €					390.352,21 €					451.696,01 €					587.878,28 €					1.998.568,39 €
I.V.A. 21%			48.075,02 €					71.339,78 €					81.973,96 €					94.856,16 €					123.454,44 €					419.699,36 €
PRESUP. BASE LICITACIÓN - MES			277.003,68 €					411.053,01 €					472.326,17 €					546.552,17 €					711.332,72 €					2.418.267,75 €
PRESUP. BASE LICITACIÓN - ACUMULADO			277.003,68 €					688.056,69 €					1.160.382,86 €					1.706.935,03 €					2.418.267,75 €					



PROYECTO SUPERVISADO

Por: Oficina de Supervisión

Nº expediente: 9/202507/08/2025 14:23:32

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo