



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006354

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: Reforma de las tarjetas de control de los equipos de climatización instaladas en las unidades de material móvil de METRO de las series 2000, 5000, 6000, 7000 y 8000-1ª

1ª ampliación plazo.

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000003108

Dirección / Gerencia: Explotación
Ferroviaria

Área: Ingeniería
Material Móvil

División: Material Móvil

Servicio: N/A

Responsable del Contrato: Marcos Merino

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7721000156.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7721000156

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en: Reforma de las tarjetas de control de los equipos de climatización instaladas en las unidades de material móvil de METRO de las series 2000, 5000, 6000, 7000 y 8000-1ª

- **Número de la licitación**

6012000292

- **Número de SC del contrato original**

2000003108

- **Contratista**

CSC ELECTRONIK, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

169.765,50 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 234.000 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - o LCSP (Ley 9/2017)
 - o

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 128 semanas
 - Fecha inicio: 02.09.2021
 - Fecha finalización: 14.02.2024
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

Al tratarse de un proyecto con afección a varias series de material móvil y con tareas a desarrollar en múltiples depósitos y cocheras de Metro de Madrid se han producido retrasos debido a la imposibilidad para poder poner a disposición de la contrata los trenes objeto del contrato a causa de su indisponibilidad por tareas de mantenimiento, averías, etc.

De igual forma, el stock de tarjetas de control del aire acondicionado es muy limitado para cada serie, por tanto, para evitar la paralización de los trenes debido a los trabajos objeto de este contrato, se ha estado trabajando con un stock de tarjetas de rotación que no ha permitido ir al ritmo estimado inicialmente.

Por último, también se han producido retrasos debido a falta de componentes o retrasos en el suministro de los mismos dada la situación sociopolítica actual. Algunos de estos componentes se proporcionan desde Metro de Madrid a la contrata para la ejecución de los trabajos.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
El proyecto en Metro de Madrid ha enfrentado retrasos por tres razones principales: la indisponibilidad de trenes para la contrata debido a mantenimiento y averías, el limitado stock de tarjetas de control de aire acondicionado y su gestión con un stock rotativo así como la demora en el suministro de componentes debido a la situación sociopolítica actual.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/12/2024
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Actualmente los trabajos objeto del contrato se encuentran en su fase final. Se han completado las series 2000, 6000, 7000 y 8000 1ª, así como un tercio de la serie 5000 4ª estando previsto finalizar los trabajos sobre las composiciones restantes (8 trenes) antes de finalizar el año 2023. Tras esto comenzaría el periodo de seguimiento de la fiabilidad (1 año), finalizando el contrato en diciembre de 2024 con la recepción definitiva de los trabajos prestados.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El importe imputado a cada anualidad no se modifica.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL			PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO		
AÑO	2022	2023	2024	2022	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	67.906,21	84.882,75	16.976,54	67.906,21	84.882,75	16.976,54
PEP	05.049	05.049	05.049	05.049	05.049	05.049
EXPEDIENTE	P2661	P2661	P2661	P2661	P2661	P2661

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.